

5. Diario de obra.

El presente diario de obra, pretende ser un reflejo fiel de la experiencia vivida por el alumno en la ejecución de “Aparcamiento subterráneo y Auditorio CREA QUIXOTE” en Toledo. Esta obra está siendo llevada a cabo por la unión temporal de empresas UTE QUIXOTE-CREA, formada por Exisa y Arquiver SA.

En el momento de la incorporación del alumno a la obra, el estado actual de ésta es el siguiente:

1. Movimiento de tierras finalizado prácticamente a excepción de la rampa de acceso de vehículos al aparcamiento.
2. Pantalla de pilotes 45-55 perimetral concluida.
3. Estructura de niveles de sótano -2 y -3 terminada.
4. Arranque de pilares y muros auditorio acabado.

A partir de este momento 03 de febrero de 2011, comienza este diario que incidirá en todos aquellos aspectos (técnicos, de ejecución, recepción de materiales, personal en obra...) relevantes que se produzcan.

Las visitas de la Dirección Facultativa se realizan todos los miércoles de cada semana, y en todas aquellas ocasiones necesarias o de trascendencia, como el VºBº en aquellos puntos de parada e inspección (comienzo de la estructura metálica, cimbrado...).

Todos los viernes último de cada mes se reúne la comisión de seguridad y salud, compuesta por el coordinador, técnico de la UTE, jefe de obra y un responsable de cada subcontrata presente en la obra en ese período.

En cuanto a los materiales a señalar en el diario, se obvia el suministro de hormigón y acero, pues se trata en el apartado de calidad con detalle, indicando la trazabilidad de ambos materiales.

Jueves, 03 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 15 operarios
Electricistas INDRA: 2 operarios
Excavaciones HOLGADO: 3 operarios
Gunitados TODO GUNITADOS: 3 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Se continúa el armado de la losa techo del sótano -01. (Zona F)
 Hormigonado pilares.
 Entablado primer tramo escalera exterior (zona D).
 Armado muros losa 06 inferior del Auditorio.
 Colocación iluminación auxiliar de obra en sótano -02 y -03.
 Gunitado sótanos -02 y -03, zona rampa.
 Excavación rampa acceso entrada aparcamiento.
 Armado de los muros del Auditorio.

Materiales recibidos:

No hay recepción de material.

Observaciones:

Documentación gráfica.



Viernes, 04 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 15 operarios
Electricistas INDRA: 2 operarios
Excavaciones HOLGADO: 3 operarios
Gunitados TODO GUNITADOS: 3 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Se hormigona la losa techo del sótano -01. (Zona F)
 Continúa el entablado del primer tramo de la escalera exterior (zona D).
 Armado muros de la losa inferior 06 del auditorio.
 Colocación de la iluminación auxiliar de obra en los sótanos -02 y -03.
 Gunitado en sótanos -02 y -03, zona rampa.
 Concluye la excavación de la rampa acceso de entrada al aparcamiento

Materiales recibidos:

No hay recepción de material.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Lunes, 07 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 13 operarios
Electricistas INDRA: 2 operarios
Gunitados TODO GUNITADOS: 3 operarios
Albañilería COSMOS: 2 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Continúa el gunitado en sótano -03 zonas C e I.
 Armado de la losa 05 inclinada.
 Armado escalera primer tramo escalera exterior (zona D).
 Encofrado muro rampa acceso auditorio.
 Continúa el armado de los muros del auditorio.

Materiales recibidos:

Se recibe pedido de ladrillo perforado, 10 palets.

Observaciones:

Documentación gráfica.



Martes, 08 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIEMSA: 2 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 13 operarios
Albañilería COSMOS: 2 operarios
Gunitados TODO GUNITADOS: 3 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios
Electricistas INDRA: 2 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Continúa el gunitado en sótano -02.
 Encofrado losa techo sótano -01.
 Hormigonado losa 05 inclinada y primer tramo escalera exterior (zona D).
 Recrecido pilotes rampa acceso.
 Colocación pilares metálicos estructura del auditorio.

Materiales recibidos:

No hay recepción de material.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT. Visita D.F. para ver soldaduras de pilares metálicos.

Documentación gráfica.



Miércoles, 09 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 2 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 13 operarios
Albañilería COSMOS: 2 operarios
Guitados TODO GUNITADOS: 3 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios
Electricistas INDRA: 2 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Termina el gunitado en sótano -02. Encofrado escalera principal y losa inclinada.
 Armado techo sótano -01 zona derecha junto edificio oficinas y muros del auditorio.
 Tabiquería escaleras de auditorio.
 Estructura metálica en aparcamiento.
 Hormigonado muro norte en L.

Materiales recibidos:

3 m³ mortero M-7.5.

Observaciones:

Visita de la Dirección Facultativa. Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Jueves, 10 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 2 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 13 operarios
Albañilería COSMOS: 2 operarios
Gunitados TODO GUNITADOS: 3 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios
Electricistas INDRA: 2 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Continúa armado techo sótano -01 zona derecha junto edificio oficinas y muros.
 Encofrado muro superior izquierda del auditorio, escalera principal y losa inclinada.
 Tabiques para apoyos escaleras en auditorio.

Materiales recibidos:

3 m³ mortero M-7.5.

Observaciones:

Documentación gráfica.



Viernes, 11 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 2 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 13 operarios
Albañilería COSMOS: 2 operarios
Gunitados TODO GUNITADOS: 3 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios
Electricistas INDRA: 2 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Hormigonado del techo sótano -01 zona derecha junto edificio oficinas.
 Hormigonado parcial del muro superior izquierda del auditorio.
 Tabiques particiones en el aparcamiento.
 Comienza el armado de la escalera principal.

Materiales recibidos:

3 m³ mortero M-7.5.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Lunes, 14 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 2 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albañilería COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Hormigonado losa 08.
 Hormigonado completo del muro superior izquierda del auditorio.
 Tabiques particiones en el aparcamiento.
 Termina armado losa escalera principal.
 Termina entablado losa inclinada.

Materiales recibidos:

3 m³ mortero M-7.5. 6 palets ladrillo perforado.

Observaciones:

Documentación gráfica.



Martes, 15 de febrero de 2011

Personal en obra:

*Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 2 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albañilería COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios*

Ejecución de obra y replanteos:

Hormigonado muro superior derecha del auditorio.
Tabiques particiones en el aparcamiento.
Canaleta cámara bufa en sótano -02.
Armado losa inclinada.
Comienza el desapuntalamiento sótano -03.

Materiales recibidos:

Recepción placas de anclaje estructura metálica del auditorio.
Tubería saneamiento y arquetas pluviales.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Miércoles, 16 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 2 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albañilería COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios
Excavaciones HOLGADO: 2 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Tabiques particiones en el aparcamiento.
 Canaleta cámara bufa en sótano -02.
 Armado losa inclinada y muro ascensor triple.
 Continúa el desapuntalamiento sótano -03.
 Rampa acceso aparcamiento, preparación saneamiento y grava drenante.

Materiales recibidos:

15 m³ grava 25-40mm.

Observaciones:

Visita de D.F. diseñan detalle de pluviales en rampa acceso.

Documentación gráfica.



Jueves, 17 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 2 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albañilería COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Tabiques particiones en el aparcamiento.
 Canaleta cámara bufa en sótano -02.
 Armado losa inclinada.
 Comienza el desapuntalamiento sótano -02.
 Hormigonado escalera principal.

Materiales recibidos:

3 m³ mortero M-7.5. 3 palets yeso.

Observaciones:

Documentación gráfica.



Viernes, 18 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 2 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albañilería COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Continúa el desapuntalamiento sótano -02.
 Hormigonado techo sótano -01.
 Hormigonado rampa acceso aparcamiento
 Hormigonado muro auditorio.
 Encofrado losa +3.69 superior.
 Tabiques particiones en el aparcamiento.
 Canaleta cámara bufa en sótano -03.
 Peldañoado escalera principal, encofrado y hormigonado.

Materiales recibidos:

2 m³ mortero M-7.5.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Lunes, 21 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albañilería COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Continúa el desapuntalamiento sótano -02.
 Continúa encofrado losa +3.69 superior y encofrado pilares auditorio.
 Tabiques particiones en el aparcamiento.
 Canaleta cámara bufa en sótano -03.
 Hormigonado pilares auditorio.
 Armado de la rampa de minusválidos en aparcamiento.

Materiales recibidos:

3 m³ mortero M-7.5. 6 palets ladrillo perforado.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Martes, 22 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albañilería COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Hormigonado de pilares en auditorio.
 Armado losa +3.69 en auditorio y rampa acceso aparcamiento.
 Hormigonado de la rampa de minusválidos en aparcamiento.
 Tabiques particiones en el aparcamiento.
 Canaleta cámara bufa en sótano -03.

Materiales recibidos:

3 m³ mortero M-7.5.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Miércoles, 23 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albañilería COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Encofrado losa escenario del auditorio.
 Armado losa +3.69 en auditorio.
 Encofrado losa escalera del auditorio.
 Tabiques particiones en el aparcamiento.
 Canaleta cámara bufa en sótano -03.

Materiales recibidos:

3 m³ mortero M-7.5.

Observaciones:

Visita de obra

Documentación gráfica.



Jueves, 24 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albañilería COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios

Ejecución de obra y replanteos:


Encofrado losa escenario del auditorio.
 Armado losa superior +3.69 en auditorio.
 Encofrado losa escalera del auditorio.
 Tabiques particiones en el aparcamiento.
 Canaleta cámara bufa en sótano -03.

Materiales recibidos:

3 m³ mortero M-7.5. 2 palets yeso.

Observaciones:

Documentación gráfica.



Viernes, 25 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albañilería COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Encofrado losa escenario del auditorio.
 Hormigonado losa superior +3.69 en auditorio.
 Encofrado losa escalera del auditorio.
 Encofrado losa +3.69 inferior.
 Taladros nueva jardinera.
 Tabiques particiones en el aparcamiento.
 Canaleta cámara bufa en sótano -03.


Materiales recibidos:

3 m³ mortero M-7.5.

Observaciones:

Se cierra el mes, se realizan las mediciones para la producción con objeto de generar las proformas a cada subcontrata, y las mediciones para la certificación. Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Lunes, 28 de febrero de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albañilería COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios
Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Encofrado losa escenario del auditorio.
 Hormigonado muro ascensor triple, puertas.
 Tabiques particiones en el aparcamiento.
 Canaleta cámara bufa en sótano -03.
 Termina desencofrado sótanos.
 Comienza la limpieza de los sótanos -02 y -03.
 Comienzan los trabajos de instalaciones (electricistas y ventilación).

Materiales recibidos:

Conductos de ventilación. 3 m³ mortero M-7.5. 6 palets ladrillo perforado.

Observaciones:

Documentación gráfica.



Martes, 01 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albañilería COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios
Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Se pinchan pilares del auditorio y se hormigonan.
 Hormigonado del techo de la rampa de minusválidos.
 Hormigonado rampa entrada aparcamiento.
 Armado losa escenario.
 Limpieza de sótanos -02 y -03.
 Tabiques y canaletas en aparcamiento.
 Instalaciones de electricidad y ventilación en el aparcamiento.

Materiales recibidos:

Cableado instalación eléctrica 3 bobinas.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Miércoles, 02 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albañilería COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios
Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Hormigonado de pilares del auditorio.
 Armado de la losa escenario y losa +3.69 inferior.
 Encofrado del muro en L superior.
 Armado del muro interior norte.
 Limpieza de sótanos -02 y -03.
 Tabiques y canaletas en aparcamiento.
 Instalaciones de electricidad y ventilación en el aparcamiento.

Materiales recibidos:

Puertas metálicas para cuartos de instalaciones. 3 m³ mortero M-7.5. 4 palets yeso.

Observaciones:

Visita de obra, se entrega relación valorada para certificar. Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Jueves, 03 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albañilería COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios
Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Armado de la losa escenario y losa +3.69 inferior.
 Limpieza de sótanos -02 y -03.
 Tabiques y canaletas en aparcamiento.
 Instalaciones de electricidad y ventilación en el aparcamiento.
 Comienzan los trabajos de fontanería.

Materiales recibidos:

Conductos de ventilación. 3 m³ mortero M-7.5. 6 palets ladrillo perforado.

Observaciones:

Documentación gráfica.



Viernes, 04 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Albañilería COSMOS: 2 operarios
Encofrados FCM: 12 operarios
Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Hormigonado de la losa escenario y losa +3.69 inferior.
 Limpieza de sótanos -02 y -03.
 Instalaciones de electricidad, ventilación y fontanería en el aparcamiento.

Materiales recibidos:

Tubería saneamiento y accesorios para aparcamiento.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Lunes, 07 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Hormigonado muro jardinera modificado.
 Hormigonado muro superior auditorio (de +3.69 a +7.53).
 Armado muros auditorio.
 Encofrado losa +7.53 superior.
 Limpieza de sótano -02.
 Instalaciones de electricidad y fontanería en el aparcamiento.

Materiales recibidos:

No hay recepción de material.

Observaciones:

Documentación gráfica.



Martes, 08 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Encofrado losa +7.53 superior.
 Armado muros auditorio y losa perimetral jardinera modificada.
 Hormigonado muro en L superior y escalera 05 hasta cota +3.69.
 Limpieza de sótano -02. Vigas metálicas en aparcamiento.
 Instalaciones de electricidad y fontanería en el aparcamiento.

Materiales recibidos:

No hay recepción de material.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Miércoles, 09 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Encofrado losa +7.53 superior y pilares auditorio.
 Limpieza de sótano -02.
 Instalaciones de electricidad y fontanería en el aparcamiento.
 Retirada material acopiado en obra (puntales y tableros).

Materiales recibidos:

No hay recepción de material.

Observaciones:

Visita de obra de la D.F.

Documentación gráfica.



Jueves, 10 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Armado losa +7.53 superior.
 Hormigonado losa lateral jardinera modificada.
 Limpieza de sótano -02.
 Instalaciones de electricidad y fontanería en el aparcamiento.
 Colocación cartel de obra retroiluminado.


Materiales recibidos:

No hay recepción de material.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Viernes, 11 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 11 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Armado losa +7.53 superior.
 Hormigonado pilares del 99 al 104 hasta cota +6.73 y muro.
 Limpieza de sótano -02.
 Instalaciones de electricidad y fontanería en el aparcamiento.
 Colocación cartel de obra retroiluminado.


Materiales recibidos:

Placas anclaje vigas pretensadas auditorio. Material eléctrico.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Lunes, 14 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 3 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 10 operarios
Albañilería COSMOS: 5 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 3 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Armado losa +7.53 superior y muro de la rampa de acceso al aparcamiento.
 Hormigonado muro zona izquierda corbata de +3.69 a +6.73.
 Limpieza de sótano -01 y desencofrado.
 Instalaciones de electricidad en el aparcamiento.
 Tabiquería muro de la rampa de salida.

Materiales recibidos:

4 m³ mortero M-7.5.

Observaciones:

Documentación gráfica.



Martes, 15 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 3 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 10 operarios
Albañilería COSMOS: 5 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 3 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Armado losa +6.73.
 Hormigonado muro en L zona sur.
 Limpieza de sótano -01 y desencofrado.
 Instalaciones de electricidad en el aparcamiento.
 Tabiquería muro de la rampa de salida.

Materiales recibidos:

4 m³ mortero M-7.5. 6 palets yeso. 8 palets ladrillo perforado.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Miércoles, 16 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 3 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 10 operarios
Albañilería COSMOS: 5 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 3 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Hormigonado losa +7.53
 Limpieza de sótano -01 y desencofrado.
 Instalaciones de electricidad en el aparcamiento.
 Tabiquería muro de la rampa de salida.

Materiales recibidos:

Material contraincendios, BIES, detectores...

Observaciones:

Visita de la D.F. Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Jueves, 17 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 3 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 10 operarios
Albañilería COSMOS: 5 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 3 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Armado muro interior norte del auditorio de la cota +7.53 a + 9.45.
 Hormigonado pilares auditorio.
 Limpieza de sótano -01 y desencofrado.
 Instalaciones de electricidad en el aparcamiento.
 Tabiquería muro de la rampa de salida.

Materiales recibidos:

3 m³ mortero M-7.5.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Viernes, 18 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 3 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 10 operarios
Albañilería COSMOS: 5 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 3 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Armado muro 02.
 Limpieza de sótano -01 y desencofrado.
 Instalaciones de electricidad en el aparcamiento.
 Estructura metálica: soldar armado viga en L a PM01.
 Colocación forjado metálico del restaurante.

Materiales recibidos:

2 m³ mortero M-7.5.

Observaciones:

Prueba presión en BIES de sótano -03. Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Lunes, 21 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 9 operarios
Albañilería COSMOS: 13 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 1 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Armado muro interior norte desde +7.53 a +9.45.
 Encofrado muro 02 y posterior hormigonado.
 Hormigonado tacón viga en L y muro interior sur hasta +7.53.
 Encofrado losa +11.37.
 Limpieza de sótano -01 y desencofrado.
 Colocación forjado metálico del restaurante.
 Colocación paragolpes en sótano -03.

Materiales recibidos:

Perfilería metálica paragolpes aparcamiento y soporte chapa cámara bufa.

Observaciones:

Inspección de trabajo.

Documentación gráfica.



Martes, 22 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 9 operarios
Albañilería COSMOS: 13 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 1 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Hormigonado muro superior viga en L.
 Armado losa corbata y losa +6.73.
 Encofrado forjado +11.53.
 Colocación forjado metálico del restaurante.
 Colocación paragolpes en sótano -03.
 Taladros en el auditorio.
 Tabiquería sótano -01.


Materiales recibidos:

6 m³ mortero M-7.5. 2 palets yeso..

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Miércoles, 23 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 9 operarios
Albañilería COSMOS: 13 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 1 operarios
Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 2 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Hormigonado forjado +6.73 y muro en L superior a +11.37
 Armado losa corbata +7.53.
 Cambiar refuerzos armadura muro alzado este derecha.
 Colocación placas de anclaje de la viga pretensada muro interior norte.
 Colocación forjado metálico del restaurante.
 Colocación paragolpes en sótano -03.
 Taladros en el auditorio.
 Tabiquería sótano -01. Instalaciones en aparcamiento.

Materiales recibidos:

6 m³ mortero M-7.5.

Observaciones:

Visita de la D.F. a obra. Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Jueves, 24 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 9 operarios
Albañilería COSMOS: 13 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 1 operarios
Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 2 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Colocación placas de apoyo de la viga pretensada.
 Hormigonado medio muro interior norte a +11.37.
 Armado losa +7.53 inferior esquina viga en L.
 Colocación paragolpes en sótano -03.
 Taladros en el auditorio.
 Tabiquería sótano -01. Instalaciones en aparcamiento.

Materiales recibidos:

Extractores de humo, material de fontanería (tubería, codos...)

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Viernes, 25 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Estructura metálica COVIESMA: 4 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 9 operarios
Albañilería COSMOS: 13 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 1 operarios
Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 2 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Hormigonado losa +7.53 inferior y corbata.
 Armado medio muro interior norte. Encofrado forjado +11.37.
 Colocación paragolpes en sótano -03.
 Tabiquería sótano -01. Instalaciones en aparcamiento.
 Comienza el enfoscado en el sótano -03.

Materiales recibidos:

6 m³ mortero M-7.5. 4 palets ladrillo perforado.

Observaciones:

Se realiza la medición mensual para certificar y preparar las proformas correspondientes. Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Lunes, 28 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 7 operarios
Albañilería COSMOS: 17 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 4 operarios
Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Desmontaje grúa torre 02. Instalaciones en aparcamiento
 Encofrado forjado +11.37 y escalera. Armado muro interior sur.
 Hormigonado medio muro rampa entrada y medio muro interior norte restaurante.
 Hormigonado hueco losa de la grúa torre.
 Colocación placas apoyo viga pretensada en muro interior sur.
 Colocación paragolpes en sótano -02. Enfoscado en el sótano -03.

Materiales recibidos:

Conductos de ventilación. 5 m³ mortero M-7.5.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Martes, 29 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 7 operarios
Albañilería COSMOS: 17 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 4 operarios
Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Armado forjado +11.37 y escalera. Encofrado forjado +9.45.
 Hormigonado muro interior sur a +9.45 y techo sótano -03 (zona grúa torre).
 Colocación paragolpes en sótano -02. Instalaciones en aparcamiento.
 Enfoscado en el sótano -03.

Materiales recibidos:

4 m³ mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Miércoles, 30 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 7 operarios
Albañilería COSMOS: 17 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 4 operarios
Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Armado muro en L zona sur y forjado +11.37.
 Encofrado forjado +9.45.
 Hormigonado techo sótano -02 (zona grúa torre).
 Colocación paragolpes en sótano -02.
 Instalaciones en aparcamiento.
 Enfoscado en el sótano -03.
 Tabiquería sótano -02.

Materiales recibidos:

4 m³ mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets. Chapas cámara bufa.

Observaciones:

Documentación gráfica.



Jueves, 31 de marzo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 7 operarios
Albañilería COSMOS: 17 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 4 operarios
Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Hormigonado forjado +11.37, muro en L sur y muro derecha rampa de entrada.
 Hormigonado techo sótano -01 (zona grúa torre).
 Instalaciones en aparcamiento. Enfoscado en el sótano -03. Tabiquería sótano -02.

Materiales recibidos:

No hay recepción de material.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Viernes, 01 de abril de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 7 operarios
Albañilería COSMOS: 17 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 4 operarios
Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Hormigonado pilares a +15.21
 Instalaciones en aparcamiento.
 Enfoscado en el sótano -03.
 Tabiquería sótano -02.
 Muestra hormigón rayado en rampas interiores.

Materiales recibidos:

4 m³ mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets. Bobinas cable eléctrico.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Lunes, 04 de abril de 2011

Personal en obra:

*Personal UTE: 5 operarios
 Ferrallas BANGAFERRO: 4 operarios
 Albañilería COSMOS: 19 operarios
 Encofrados FCM: 17 operarios
 Ferrallas MADRID GALICIA: 6 operarios
 Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
 Electricistas CYMEL SL: 5 operarios
 Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios
 Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
 Estructura metálica INTEGRALIA SL: 2 operarios*

Ejecución de obra y replanteos:

Encofrado forjado +15.21.
 Hormigonado pilares +15.21 y medio muro interior norte.
 Junta dilatación losa inclinada aparcamiento.
 Tabiquería sótano -02. Enfoscado, cámara bufa e instalaciones.

Materiales recibidos:

5 m³ mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets. 6 rollos de tela asfáltica para sellado junta dilatación.

Observaciones:

Documentación gráfica.



Martes, 05 de abril de 2011

Personal en obra:

*Personal UTE: 5 operarios
 Ferrallas BANGAFERRO: 4 operarios
 Albañilería COSMOS: 19 operarios
 Encofrados FCM: 17 operarios
 Ferrallas MADRID GALICIA: 6 operarios
 Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
 Electricistas CYMEL SL: 5 operarios
 Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios
 Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
 Estructura metálica INTEGRALIA SL: 2 operarios*

Ejecución de obra y replanteos:

Encofrado forjado +15.21. Armado muro L norte.
 Hormigonado resto muro interior norte.
 Junta dilatación losa inclinada aparcamiento.
 Colocación placas transición estructura metálica +6.73 zona sur.
 Tabiquería sótano -02. Enfoscado sótano -03, cámara bufa e instalaciones.

Materiales recibidos:

6 m³ mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets. Tapas de fundición arquetas saneamiento, desagües y tomas tierra

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Miércoles, 06 de abril de 2011

Personal en obra:

*Personal UTE: 5 operarios
 Ferrallas BANGAFERRO: 4 operarios
 Albañilería COSMOS: 19 operarios
 Encofrados FCM: 17 operarios
 Ferrallas MADRID GALICIA: 6 operarios
 Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
 Electricistas CYMEL SL: 5 operarios
 Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios
 Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
 Estructura metálica INTEGRALIA SL: 2 operarios*

Ejecución de obra y replanteos:

Remate encofrado forjado +15.21. Encofrado muro L norte.
 Colocación tapas y arquetas en aparcamiento.
 Tabiquería sótano -02. Enfoscado sótano -03, cámara bufa e instalaciones.

Materiales recibidos:

6 m³ mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets.

Observaciones:

Visita de la D.F. a obra

Documentación gráfica.



Jueves, 07 de abril de 2011

Personal en obra:

*Personal UTE: 5 operarios
 Ferrallas BANGAFERRO: 4 operarios
 Albañilería COSMOS: 19 operarios
 Encofrados FCM: 17 operarios
 Ferrallas MADRID GALICIA: 6 operarios
 Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
 Electricistas CYMEL SL: 5 operarios
 Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios
 Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
 Estructura metálica INTEGRALIA SL: 2 operarios*

Ejecución de obra y replanteos:

Hormigonado muro L norte.
 Armado forjado +15.21. Colocación cimbra en eje 07.
 Colocación tapas y arquetas en aparcamiento.
 Tabiquería sótano -02. Enfoscado sótano -03 y -02, cámara bufa e instalaciones.
 Limpieza y preparación para hormigón pulido.

Materiales recibidos:

6 m³ mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets. Ladrillo perforado 12 palets.

Observaciones:

Visita de la D.F. para revisar montaje de la cimbra.

Documentación gráfica.



Viernes, 08 de abril de 2011

Personal en obra:

*Personal UTE: 5 operarios
 Ferrallas BANGAFERRO: 4 operarios
 Albañilería COSMOS: 19 operarios
 Encofrados FCM: 17 operarios
 Ferrallas MADRID GALICIA: 6 operarios
 Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
 Electricistas CYMEL SL: 5 operarios
 Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 3 operarios
 Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
 Estructura metálica INTEGRALIA SL: 2 operarios*

Ejecución de obra y replanteos:

Armado forjado +15.21 y muro en L sur. Colocación cimbra en eje 07.
 Colocación estructura metálica fachada sur
 Colocación tapas y arquetas en aparcamiento.
 Tabiquería sótano -02 y -01. Enfoscado sótano -03 y -02, cámara bufa e instalaciones.
 Limpieza y preparación para hormigón pulido.

Materiales recibidos:

8 m³ mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets.

Observaciones:

Documentación gráfica.



Lunes, 11 de abril de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 2 operarios
Albañilería COSMOS: 20 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Estructura metálica INTEGRALIA SL: 2 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Armado forjado +15.21 y muro en L sur. Colocación cimbra en eje 07.
 Colocación estructura metálica fachada sur
 Colocación tapas y arquetas en aparcamiento.
 Tabiquería sótano -02 y -01. Enfoscado sótano -03 y -02, cámara bufa e instalaciones.
 Limpieza y preparación para hormigón pulido.

Materiales recibidos:

8 m³ mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets.

Observaciones:

Documentación gráfica.



Martes, 12 de abril de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 2 operarios
Albañilería COSMOS: 20 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Estructura metálica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigón pulido DURASIL: 7 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Hormigonado forjado +15.21. Colocación estructura metálica fachada sur.
 Colocación tapas y arquetas en aparcamiento.
 Tabiquería sótano -02 y -01. Enfoscado sótano -03 y -02, cámara bufa e instalaciones.
 Hormigón pulido en sótano -03. Ejecución rampa de entrada tabique 1 pie y bardos.


Materiales recibidos:

No hay recepción de material.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Miércoles, 13 de abril de 2011

Personal en obra:

*Personal UTE: 5 operarios
 Ferrallas BANGAFERRO: 2 operarios
 Albañilería COSMOS: 20 operarios
 Encofrados FCM: 17 operarios
 Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
 Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
 Electricistas CYMEL SL: 6 operarios
 Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
 Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
 Estructura metálica INTEGRALIA SL: 2 operarios
 Hormigón pulido DURASIL: 7 operarios*

Ejecución de obra y replanteos:

Colocación estructura metálica fachada sur. Colocación pilares a +19.05.
 Colocación tapas y arquetas en aparcamiento.
 Tabiquería sótano -02 y -01. Enfoscado sótano -03 y -02, cámara bufa e instalaciones.
 Hormigón pulido en sótano -03. Hormigonado techo rampa entrada.

Materiales recibidos:

7 m³ mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets. Ladrillo perforado 10 palets.

Observaciones:

Visita de obra de la D.F.

Documentación gráfica.



Jueves, 14 de abril de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 2 operarios
Albañilería COSMOS: 20 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 6 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Estructura metálica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigón pulido DURASIL: 7 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Colocación estructura metálica fachada sur. Colocación pilares a +19.05.
 Encofrado viga atado de pilares. Muro interior norte armado a +19.05. Armado forjado a +9.45
 Colocación tapas y arquetas en aparcamiento.
 Tabiquería sótano -02 y -01. Enfoscado sótano -03 y -02, cámara bufa e instalaciones.
 Hormigón pulido en sótano -03. Hormigonado techo rampa entrada.

Materiales recibidos:

4 m³ mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets.

Observaciones:

Documentación gráfica.



Viernes, 15 de abril de 2011

Personal en obra:

*Personal UTE: 5 operarios
 Ferrallas BANGAFERRO: 2 operarios
 Albañilería COSMOS: 20 operarios
 Encofrados FCM: 17 operarios
 Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
 Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
 Electricistas CYMEL SL: 6 operarios
 Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
 Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
 Estructura metálica INTEGRALIA SL: 2 operarios
 Hormigón pulido DURASIL: 7 operarios*

Ejecución de obra y replanteos:

Colocación estructura metálica fachada sur. Colocación pilares a +19.05.
 Encofrado viga atado de pilares. Muro interior norte armado a +19.05. Armado forjado a +9.45
 Tabiquería sótano -02 y -01. Enfoscado sótano -03 y -02, cámara bufa e instalaciones.
 Hormigón pulido en sótano -03. Hormigonado techo rampa entrada.

Materiales recibidos:

4 m³ mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets. Conductos ventilación.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Lunes, 18 de abril de 2011

Personal en obra:

Ejecución de obra y replanteos:

Materiales recibidos:

Observaciones:

VACACIONES.

Documentación gráfica.



UTE CREA-QUIXOTE

DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario

Edición 01

Martes, 19 de abril de 2011

Personal en obra:


Ejecución de obra y replanteos:

Materiales recibidos:

Observaciones:

VACACIONES.

Documentación gráfica.

| | | |
|--|---|----------------------------------|
|  UTE CREA-QUIXOTE | <p align="center">DIARIO DE OBRA</p> | Formato pfc diario Edición 01 |
| <p align="center">Miércoles, 20 de abril de 2011</p> | | |
| Personal en obra: | | |
| Empty space for personal details | | |
| Ejecución de obra y replanteos: | | |
| Empty space for execution details | | |
| Materiales recibidos: | | |
| Empty space for materials | | |
| Observaciones: | | |
| VACACIONES. | | |
| Documentación gráfica. | | |
| Large empty space for graphical documentation | | |

Jueves, 21 de abril de 2011

Personal en obra:

Ejecución de obra y replanteos:


Materiales recibidos:

.

Observaciones:

VACACIONES. JUEVES SANTO.

Documentación gráfica.

| | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|
|  UTE CREA-QUIXOTE | DIARIO DE OBRA | Formato pfc diario Edición 01 |
| Viernes, 22 de abril de 2011 | | |
| Personal en obra: | | |
| Empty space for personal details | | |
| Ejecución de obra y replanteos: | | |
| Empty space for execution details | | |
| Materiales recibidos: | | |
| Empty space for materials | | |
| Observaciones: | | |
| VACACIONES. VIERNES SANTO | | |
| Documentación gráfica. | | |
| Large empty space for graphical documentation | | |



UTE CREA-QUIXOTE

DIARIO DE OBRA

Formato pfc diario

Edición 01

Lunes, 25 de abril de 2011

Personal en obra:

Ejecución de obra y replanteos:

Materiales recibidos:

Observaciones:

VACACIONES. LUNES DE PASCUA.

Documentación gráfica.

Martes, 26 de abril de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albañilería COSMOS: 11 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 8 operarios
Electricistas CYMEL SL: 5 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 1 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Estructura metálica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigón pulido DURASIL: 4 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Colocación cimbra en eje 10.
 Armado muro interior sur a +15.21.
 Tabiquería sótano -02 y -01.
 Enfoscado sótano -03 y -02, chapa cámara bufa e instalaciones.
 Hormigón pulido en sótano -03.

Materiales recibidos:

4 m³ mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets.

Observaciones:

Documentación gráfica.



Miércoles, 27 de abril de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albañilería COSMOS: 11 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 8 operarios
Electricistas CYMEL SL: 5 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 1 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Estructura metálica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigón pulido DURASIL: 4 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Colocación cimbra en eje 10.
 Hormigonado medio muro interior sur a +15.21.
 Tabiquería sótano -02 y -01.
 Enfoscado sótano -03 y -02, chapa cámara bufa e instalaciones.
 Hormigón pulido en sótano -03.

Materiales recibidos:

4 m³ mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets.

Observaciones:

Visita a obra de la D.F. Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Jueves, 28 de abril de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 5 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albañilería COSMOS: 11 operarios
Encofrados FCM: 17 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 8 operarios
Electricistas CYMEL SL: 5 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 1 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Estructura metálica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigón pulido DURASIL: 4 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Hormigonado muro eje 7 entre A-C.
 Hormigonado resto muro interior sur a +15.21.
 Tabiquería sótano -02 y -01.
 Enfoscado sótano -02, chapa cámara bufa e instalaciones.
 Hormigón pulido en sótano -03.

Materiales recibidos:

4 m³ mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets. Ladrillo perforado 5 palets.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Viernes, 29 de abril de 2011

Personal en obra:

*Personal UTE: 5 operarios
 Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
 Albañilería COSMOS: 11 operarios
 Encofrados FCM: 17 operarios
 Ferrallas MADRID GALICIA: 8 operarios
 Electricistas CYMEL SL: 5 operarios
 Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 1 operarios
 Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
 Estructura metálica INTEGRALIA SL: 2 operarios
 Hormigón pulido DURASIL: 4 operarios*

Ejecución de obra y replanteos:

Armado muro eje A entre ejes 7-10.
 Armado muro ascensor a +15.21.
 Hormigonado rampa minusválidos.
 Tabiquería sótano -02 y -01.
 Enfoscado sótano -01, chapa cámara bufa e instalaciones.
 Hormigón pulido en sótano -02.

Materiales recibidos:

4 m³ mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets.

Observaciones:

Mediciones del mes para certificar.

Documentación gráfica.



Lunes, 02 de mayo de 2011

Personal en obra:

Ejecución de obra y replanteos:

Materiales recibidos:

Observaciones:

FIESTA POR CONVENIO.

Documentación gráfica.

Martes, 03 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albañilería COSMOS: 11 operarios
Encofrados FCM: 14 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Electricistas CYMEL SL: 5 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Estructura metálica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigón pulido DURASIL: 5 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Hormigonado pilares de +19 a +22.86.
 Encofrado forjado +15.21 zona sur.
 Soldaduras exteriores fachada sur.
 Taladros en muros para apoyos placas alveolares.
 Tabiquería sótano -02 y -01. Enfoscado sótano -01, chapa cámara bufa e instalaciones.
 Hormigón pulido en sótano -02.


Materiales recibidos:

4 m³ mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Miércoles, 04 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albañilería COSMOS: 11 operarios
Encofrados FCM: 14 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Electricistas CYMEL SL: 5 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Estructura metálica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigón pulido DURASIL: 5 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Hormigonado viga eje 10. Encofrado arranque muro eje 7 y viga perimetral a +22.86.
 Soldaduras exteriores fachada sur.
 Taladros en muros para apoyos placas alveolares.
 Tabiquería cota 0.00. Tabiquería sótano -01.
 Enfoscado sótano -01, chapa cámara bufa e instalaciones.
 Hormigón pulido en sótano -02.

Materiales recibidos:

4 m³ mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets.

Observaciones:

Visita de la D.F. a obra. Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Jueves, 05 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albañilería COSMOS: 11 operarios
Encofrados FCM: 14 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Electricistas CYMEL SL: 5 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Estructura metálica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigón pulido DURASIL: 5 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Hormigonado viga perimetral a +22.86 y muro eje 07 a +17.61.
 Hormigonado escalera 05 de +9.45 a +13.29.
 Armado muro eje 10. Taladros en muros para apoyos placas alveolares.
 Tabiquería cota 0.00. Tabiquería sótano -01, chapa cámara bufa e instalaciones.
 Hormigón pulido en sótano -02.

Materiales recibidos:

4 m³ mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Viernes, 06 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albañilería COSMOS: 11 operarios
Encofrados FCM: 14 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Electricistas CYMEL SL: 5 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Estructura metálica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigón pulido DURASIL: 5 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Encofrado muro eje 10 y posterior hormigonado. Encofrado forjado +15.21 zona sur.
 Taladros en muros para apoyos placas alveolares.
 Tabiquería cota +3.85
 Tabiquería sótano -01, chapa cámara bufa e instalaciones.
 Hormigón pulido en sótano -02.

Materiales recibidos:

4 m³ mortero M-7.5. 12 palets ladrillo perforado.

Observaciones:

Documentación gráfica.



Lunes, 09 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albañilería COSMOS: 7 operarios
Encofrados FCM: 14 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Estructura metálica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigón pulido DURASIL: 6 operarios
Seguridad GRUPO LADA: 1 operario
Pintores SOMOS SOLUCION: 4 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Armado muro eje 10 a +18.43. Armado pilares zona norte a +24.86 y hormigonado.
 Taladros en muros para apoyos placas alveolares.
 Tabiquería cota +3.85. Tabiquería sótano -01, chapa cámara bufa e instalaciones.
 Hormigón pulido en sótano -01. Pintura en sótano-03.

Materiales recibidos:

4 m³ mortero M-7.5.

Observaciones:

Se contrata servicio de seguridad para evitar robos o vandalismo en la obra por las noches. Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Martes, 10 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albañilería COSMOS: 7 operarios
Encofrados FCM: 14 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Estructura metálica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigón pulido DURASIL: 6 operarios
Seguridad GRUPO LADA: 1 operario
Pintores SOMOS SOLUCION: 4 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Hormigonado medio muro interior norte a +24.86.
 Armado muro eje 07 a +24.86 y forjado +15.21.
 Armado pilares y hormigonado a +24.86.
 Instalaciones aparcamiento, tabiquería en sótano -01.
 Hormigón pulido en sótano -01. Pintura en sótano -03.

Materiales recibidos:

4 m³ mortero M-7.5.

Observaciones:

Documentación gráfica.



Miércoles, 11 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albañilería COSMOS: 7 operarios
Encofrados FCM: 14 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Estructura metálica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigón pulido DURASIL: 6 operarios
Seguridad GRUPO LADA: 1 operario
Pintores SOMOS SOLUCION: 4 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Hormigonado medio esquina sur en muro L a +18.64
 Armado forjado +15.21. Colocación cimbra para forjado +24.86.
 Colocación estructura metálica a +15.21.
 Instalaciones aparcamiento, tabiquería en sótano -01.
 Hormigón pulido en sótano -01. Pintura en sótano -03.

Materiales recibidos:

4 m³ mortero M-7.5.

Observaciones:

Visita de obra por parte de la D.F.

Documentación gráfica.



Jueves, 12 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albañilería COSMOS: 7 operarios
Encofrados FCM: 14 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Estructura metálica INTEGRALIA SL: 2 operarios
Hormigón pulido DURASIL: 6 operarios
Seguridad GRUPO LADA: 1 operario
Pintores SOMOS SOLUCION: 4 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Colocación cimbra para forjado +24.86.
 Instalaciones aparcamiento, tabiquería en sótano -01.
 Hormigón pulido en sótano -01. Pintura en sótano -03.


Materiales recibidos:

4 m³ mortero M-7.5.

Observaciones:

Documentación gráfica.



| | | |
|--|---|----------------------------------|
|  UTE CREA-QUIXOTE | <p align="center">DIARIO DE OBRA</p> | Formato pfc diario Edición 01 |
| <p align="center">Viernes, 13 de mayo de 2011</p> | | |
| Personal en obra: | | |
| Empty space for personal details | | |
| Ejecución de obra y replanteos: | | |
| Empty space for execution details | | |
| Materiales recibidos: | | |
| Empty space for materials | | |
| Observaciones: | | |
| APOYO A LA OBRA DE GETAFE (HTP A-320 AIRBUS). | | |
| Documentación gráfica. | | |
| Large empty space for graphical documentation | | |

Lunes, 16 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albañilería COSMOS: 7 operarios
Encofrados FCM: 14 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Soladores LARA GRES: 2 operarios
Seguridad GRUPO LADA: 1 operario
Pintores SOMOS SOLUCION: 4 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Colocación cimbra para forjado +24.86.
 Hormigonado medio muro eje 07 a eje A.
 Instalaciones aparcamiento, tabiquería en sótano -01. Enfoscado sótano -01.
 Pintura en sótano -02. Colocación peldaños escaleras aparcamiento.

Materiales recibidos:

Material fontanería y contraincendios. 4 m³ mortero M-7.5. 3 palets ladrillo hueco

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Martes, 17 de mayo de 2011

Personal en obra:

*Personal UTE: 6 operarios
 Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
 Albañilería COSMOS: 7 operarios
 Encofrados FCM: 14 operarios
 Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
 Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
 Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
 Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
 Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
 Soladores LARA GRES: 2 operarios
 Seguridad GRUPO LADA: 1 operario
 Pintores SOMOS SOLUCION: 4 operarios*

Ejecución de obra y replanteos:

Colocación cimbra para forjado +24.86.
 Hormigonado muro eje A-B.
 Instalaciones aparcamiento, tabiquería en sótano -01. Enfoscado sótano -01.
 Pintura en sótano -02. Colocación peldaños escaleras aparcamiento.

Materiales recibidos:

4 m³ mortero M-7.5.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Miércoles, 18 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albañilería COSMOS: 7 operarios
Encofrados FCM: 14 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Soladores LARA GRES: 2 operarios
Seguridad GRUPO LADA: 1 operario
Pintores SOMOS SOLUCION: 4 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Colocación cimbra para forjado +24.86.
 Instalaciones aparcamiento, tabiquería en sótano -01. Enfoscado sótano -01.
 Pintura en sótano -02. Colocación peldaño escaleras aparcamiento.

Materiales recibidos:

4 m³ mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets.

Observaciones:

Visita de la D.F. a obra.

Documentación gráfica.



Jueves, 19 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 1 operarios
Albañilería COSMOS: 7 operarios
Encofrados FCM: 14 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilación CLIMAREYMA: 2 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 2 operarios
Enfoscadores AISLATEC CB: 2 operarios
Soladores LARA GRES: 2 operarios
Seguridad GRUPO LADA: 1 operario
Pintores SOMOS SOLUCION: 4 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Colocación cimbra para forjado +24.86.
 Instalaciones aparcamiento, tabiquería en sótano -01. Enfoscado sótano -01.
 Hormigón pulido en sótano -02. Pintura en sótano -02.
 Colocación peldaños escaleras aparcamiento.


Materiales recibidos:

4 m³ mortero M-7.5. Mortero para enfoscar 6 palets.

Observaciones:

Documentación gráfica.



| | | |
|--|---|----------------------------------|
|  UTE CREA-QUIXOTE | <p align="center">DIARIO DE OBRA</p> | Formato pfc diario Edición 01 |
| <p align="center">Viernes, 20 de mayo de 2011</p> | | |
| Personal en obra: | | |
| Empty space for personal details | | |
| Ejecución de obra y replanteos: | | |
| Empty space for execution details | | |
| Materiales recibidos: | | |
| Empty space for materials | | |
| Observaciones: | | |
| APOYO A LA OBRA DE GETAFE (HTP A-320 AIRBUS). | | |
| Documentación gráfica. | | |
| Large empty space for graphical documentation | | |

Lunes, 23 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 2 operarios
Albañilería COSMOS: 6 operarios
Encofrados FCM: 14 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilación CLIMAREYMA: 6 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 6 operarios
Soldadores LARA GRES: 2 operarios
Estructura metálica INTEGRALIA: 2 operarios
Seguridad GRUPO LADA: 1 operario
Pintores SOMOS SOLUCION: 3 operarios
Cerrajería metálica FESICA: 3 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Hormigonado muro eje 7 (a-C) a +24.86.
 Hormigonado escalera 03 a +22.86.
 Colocación cimbra para forjado +24.86.
 Colocación bandejas para losas alveolares.
 Instalaciones aparcamiento, tabiquería en sótano -01. Enfoscado sótano -01.
 Pintura en sótano -02. Colocación peldaños escaleras aparcamiento.
 Instalación bombas en aljibe.



Materiales recibidos:

2 m³ mortero M-7.5.

Observaciones:

Toma muestras por parte de la OCT

Documentación gráfica.



Martes, 24 de mayo de 2011

Personal en obra:

*Personal UTE: 6 operarios
 Ferrallas BANGAFERRO: 2 operarios
 Albañilería COSMOS: 6 operarios
 Encofrados FCM: 14 operarios
 Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
 Ventilación CLIMAREYMA: 6 operarios
 Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
 Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 6 operarios
 Soldadores LARA GRES: 2 operarios
 Estructura metálica INTEGRALIA: 2 operarios
 Seguridad GRUPO LADA: 1 operario
 Pintores SOMOS SOLUCION: 3 operarios
 Cerrajería metálica FESICA: 3 operarios*

Ejecución de obra y replanteos:


Casetón ascensor cuatro paradas.
 Instalaciones aparcamiento, tabiquería en sótano -01. Enfoscado sótano -01.
 Pintura en sótano -02. Colocación peldaños escaleras aparcamiento.
 Barandillas de protección para vehículos y en escaleras.

Materiales recibidos:

2 m³ mortero M-7.5.

Observaciones:

Documentación gráfica.



Miércoles, 25 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios
Albañilería COSMOS: 6 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Soldadores LARA GRES: 2 operarios
Seguridad GRUPO LADA: 1 operario
Cerrajería metálica FESICA: 3 operarios

Ferrallas BANGAFERRO: 2 operarios
Encofrados FCM: 14 operarios
Ventilación CLIMAREYMA: 6 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 6 operarios
Estructura metálica INTEGRALIA: 2 operarios
Pintores SOMOS SOLUCION: 3 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Instalaciones aparcamiento.
 Pintura en sótano -02.
 Colocación peldaño escaleras aparcamiento.
 Colocación barandillas quitamiedos en aparcamiento

Materiales recibidos:

2 m³ mortero M-7.5. Material barandillas aparcamiento en rampas.

Observaciones:

Visita D.F. a obra. Cierres del mes, mediciones para certificar y generar proformas de subcontratas.

Documentación gráfica.



Jueves, 26 de mayo de 2011

Personal en obra:

Personal UTE: 6 operarios
Ferrallas BANGAFERRO: 2 operarios
Albañilería COSMOS: 6 operarios
Encofrados FCM: 14 operarios
Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
Ventilación CLIMAREYMA: 6 operarios
Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 6 operarios
Soldadores LARA GRES: 2 operarios
Estructura metálica INTEGRALIA: 2 operarios
Seguridad GRUPO LADA: 1 operario
Pintores SOMOS SOLUCION: 3 operarios
Cerrajería metálica FESICA: 3 operarios

Ejecución de obra y replanteos:

Recrecido zona orquesta. Armado forjado losa +24.86.
 Instalaciones aparcamiento. Pintura en sótano -02.
 Colocación peldaños escaleras aparcamiento.
 Colocación barandillas quitamiedos en aparcamiento.


Materiales recibidos:


2 m³ mortero M-7.5.


Observaciones:

Documentación gráfica.



| | | |
|--|-----------------------|----------------------------------|
|  UTE CREA-QUIXOTE | DIARIO DE OBRA | Formato pfc diario Edición 01 |
| Viernes, 27 de mayo de 2011 | | |
| Personal en obra: | | |
| | | |
| Ejecución de obra y replanteos: | | |
| | | |
| Materiales recibidos: | | |
| | | |
| Observaciones: | | |
| APOYO A LA OBRA DE GETAFE (HTP A-320 AIRBUS). | | |
| Documentación gráfica. | | |
| | | |

| | | |
|--|---|----------------------------------|
|  UTE CREA-QUIXOTE | <p align="center">DIARIO DE OBRA</p> | Formato pfc diario Edición 01 |
| <p align="center">Lunes, 30 de mayo de 2011</p> | | |
| Personal en obra: | | |
| Empty space for personal details | | |
| Ejecución de obra y replanteos: | | |
| Empty space for execution details | | |
| Materiales recibidos: | | |
| Empty space for materials | | |
| Observaciones: | | |
| FIESTA POR CONVENIO | | |
| Documentación gráfica. | | |
| Large empty space for graphical documentation | | |

| | | |
|--|---|----------------------------------|
|  UTE CREA-QUIXOTE | <p align="center">DIARIO DE OBRA</p> | Formato pfc diario Edición 01 |
| <p align="center">Martes, 31 de mayo de 2011</p> | | |
| Personal en obra: | | |
| | | |
| Ejecución de obra y replanteos: | | |
| | | |
| Materiales recibidos: | | |
| | | |
| Observaciones: | | |
| FIESTA POR CONVENIO. DIA DE CASTILLA LA MANCHA. | | |
| Documentación gráfica. | | |
| | | |

Miércoles, 01 de junio de 2011

Personal en obra:

*Personal UTE: 6 operarios
 Ferrallas BANGAFERRO: 2 operarios
 Albañilería COSMOS: 6 operarios
 Encofrados FCM: 14 operarios
 Ferrallas MADRID GALICIA: 7 operarios
 Ventilación CLIMAREYMA: 6 operarios
 Electricistas CYMEL SL: 4 operarios
 Fontaneros INST. SANCHEZ ROA: 6 operarios
 Soldadores LARA GRES: 2 operarios
 Estructura metálica INTEGRALIA: 2 operarios
 Seguridad GRUPO LADA: 1 operario
 Pintores SOMOS SOLUCION: 3 operarios
 Cerrajería metálica FESICA: 3 operarios*

Ejecución de obra y replanteos:

Instalaciones aparcamiento.
 Pintura en sótano -02.
 Colocación peldaños escaleras aparcamiento.
 Comienza la colocación de las placas alveolares.

Materiales recibidos:

Placas alveolares nivel 01 del auditorio.

Observaciones:

Último día de seguimiento diario de obra, para poder finalizar el PFC, en tiempo y forma.

Documentación gráfica.

