

# FICHA DE OBRA

ZONA: 2	SITUACION: <b>EP</b> EN PRODUCCIÓN				
DELEGACION: EDIFICACION VALENCIA	FECHA ELABORACION: 20/02/09 PLANIFICACIÓN: ene.-09				
GRUPO:	FECHA ADJUDICACION CONTRATO: 22/06/07				
OBRA: <table border="1"><tr><th>CODIGO</th><th>TITULO</th></tr><tr><td>B-059</td><td>IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER</td></tr></table>	CODIGO	TITULO	B-059	IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER	FECHA TERMINACION CONTRATO: 08/09/08
CODIGO	TITULO				
B-059	IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER				
CLIENTE: CIEGSA	FECHA TERMINACION PREVISTA: 28/02/09				
UTE CON TERCEROS: SI % CH: 50% SOCIO/S: 50%					

(todas las cifras en miles de euros)

CRÉDITO	EXPEDIENTES (P-PAT-PAE)		EXPEDIENTES APROBADOS (AE)	CERTIFICADO	COBRADO	PRODUCCIÓN BRUTA 31/01/2009	PENDIENTE			FINAL		
	SIN TRAMITAR	TRAMITE					A	P	O	A	P	O
CONTRATO INICIAL LIQUIDACION			3.945	3.039	321	3.498	447	447	447	3.945	3.945	3.945
									40			40
SUMA PRODUCCIÓN BRUTA			3.945	3.039	321	3.498	447	447	487	3.945	3.945	3.985

(1) Provisiones Brutas

(2) Producción de provisiones

(3) Provisiones Netas

(1)-(2)

TOTAL PRODUCCIÓN NETA

(0)-(3)

COSTES
--------

COSTES 31/01/2009	PENDIENTE			FINAL		
	A	P	O	A	P	O
2.242	290	240	190	2.532	2.482	2.432
280	50	50	50	330	330	330
98	18	18	18	116	116	116
378	68	68	68	446	446	446
8	5	10	15	13	18	23
386	73	78	83	459	464	469
2.628	363	318	273	2.991	2.946	2.901
350	45	45	49	395	395	399
10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
2.978	408	363	322	3.386	3.341	3.300
-15	-23	-23	-23	-38	-38	-38

(A) COSTE DIRECTO

- (1) Estructura de Obra
- (2) Gastos Inicio de Obra
- (3) Inmovilizado
- (4) Gastos Fin Obra

(H) TOTAL INDIRECTOS (s/financ. ni tasas)

(1)+(2)+(3)+(4)

(5) Costes Financieros

(B) TOTAL INDIRECTOS (S/Tasas)

(H)+(5)

(C) COSTE TOTAL (S/Tasas)

(A)+(B)

(D) COSTE ESTRUCTURA (Tasas)

(E) COSTE TOTAL

(C)+(D)

(F) OTROS INGRESOS/GASTOS DE EXPLOTACIÓN (+/-)

(G) RESULTADO OBRA ESPEJO (+/-)

RESULTADO
-----------

PROD.-(E)+(F)+(G)

% S/Producción

14,4%

13,2%

14,3%

16,2%

OBSERVACIONES