

PERIODIFICADO DE OBRA

ZONA:	2	SITUACION:	EP	EN PRODUCCIÓN
DELEGACION:	EDIFICACION VALENCIA	FECHA ELABORACION:	18/06/08	PLANIFICACIÓN: may.-08
GRUPO:		FECHA ADJUDICACION CONTRATO:	22/06/07	
OBRA:	CODIGO TITULO B-059 IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER	FECHA TERMINACION OFICIAL:	08/09/08	
CLIENTE:	CIEGSA	FECHA TERMINACION PREVISTA:	30/01/09	
UTE CON TERCEROS: NO		% CH:	50%	
		SOCIO:	50%	

(todas las cifras en miles de euros)

CONCEPTOS	DATOS REALES		DATOS P							Datos A		Datos P		Datos O		Datos P	
	ORIGEN	Ene-Mayo	2008							TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	EJERCICIO	RESTO
	Diciembre 2007		Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	EJERCICIO 2008	FIN CONTRATO	EJERCICIO 2008	FIN CONTRATO	EJERCICIO 2008	FIN CONTRATO	2009	EJERCICIOS
Producción neta		280	301	747	830	247	315	491	734	3.468	3.945	3.945	4.142	3.902	4.379	197	
Costes Directos		199	270	676	620	185	210	350	313	2.671	3.000	2.823	2.953	2.560	2.889	130	
Costes Indirectos		50	38	38	38	38	38	38	38	327	398	316	337	266	337	21	
Costes Financieros											1		1		1	1	
Coste Estructura (Tasas)		31	30	72	83	25	31	49	73	333	395	394	414	376	438	20	
Otros ingr./gastos extr. (+/-)		25								25	25	25	25	25	25		
Resultado Obra Espejo (+/-)																	
Resultado		25	-37	-39	89	-1	36	54	310	162	176	437	462	725	739	25	

Pagos																	
Cobros								321				321	4.142			3.821	
Capital Dispuesto								-321				-321	-4.142			-3.821	

Certificación Ordinaria		321		906		906		906				3.039	4.142			1.103	
Certificación acopios																	
Certificaciones		321		906		906		906				3.039	4.142			1.103	