

PERIODIFICADO DE OBRA

ZONA:	2	SITUACION:	EP	EN PRODUCCIÓN
DELEGACION:	EDIFICACION VALENCIA	FECHA ELABORACION:	15/10/08	PLANIFICACIÓN:
GRUPO:		FECHA ADJUDICACION CONTRATO:	22/06/07	sep.-08
OBRA:	CODIGO B 059	TITULO IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER	FECHA TERMINACION OFICIAL:	08/09/08
CLIENTE:	CIEGSA	FECHA TERMINACION PREVISTA:	28/02/08	
UTE CON TERCEROS:	NO	% CH:	50%	
		SOCIO:	50%	

(todas las cifras en miles de euros)

Todas las cifras en miles de euros)																						
CONCEPTOS	DATOS REALES		Datos P				Datos A	Datos P	Datos O	Datos P						Datos A		Datos P		Datos O		Datos P
	ORIGEN Diciembre 2007	2008				TOTAL EJERCICIO 2008			2009						TOTAL EJERCICIO 2009	TOTAL FIN CONTRATO	TOTAL EJERCICIO 2009	TOTAL FIN CONTRATO	TOTAL EJERCICIO 2009	TOTAL FIN CONTRATO	RESTO AÑOS	
		Ene-Sep	Octubre	Noviembre	Diciembre				Enero	Febrero	Marzo	2º Trim.	3er. Trim.	4º Trim.								
Producción neta		2.022	280	340	260	2.750	2.902	2.902	543	500	197				1.195	3.945	1.240	4.142	1.408	4.310		
Costes Directos		1.534	240	280	210	2.315	2.264	2.120	425	305					790	3.105	730	2.994	590	2.929		
Costes Indirectos		132	38	38	38	246	246	246	36	36	25				97	343	97	343	97	343		
Costes Financieros																						
Coste Estructura (Tasas)		202	28	34	26	275	290	290	54	50	20				119	395	124	414	98	431		
Otros ingr./gastos extr. (+/-)																						
Resultado Obra Espejo (+/-)		-18				-18	-18	-18							-18	-18		-18		-18		
Resultado		136	-26	-12	-14	-104	84	228	28	109	152				171	84	289	373	623	589		

Pagos																					
Cobros		321					321			906		1.812	906	197			3.821	4.142			
Capital Dispuesto		-321					-321			-906		-1.812	-906	-197			-3.821	-4.142			

Certificación Ordinaria		1.227	906		906		3.039			906		197					1.103	4.142			
Certificación acopios																					
Certificaciones		1.227	906		906		3.039			906		197					1.103	4.142			