

FICHA DE OBRA

ZONA: 2	SITUACION: EP EN PRODUCCIÓN				
DELEGACION: EDIFICACION VALENCIA	FECHA ELABORACION: 18/06/09 PLANIFICACIÓN: may.-09				
GRUPO:	FECHA ADJUDICACION CONTRATO: 22/06/07				
OBRA: <table border="1"><tr><th>CODIGO</th><th>TITULO</th></tr><tr><td>B-059</td><td>IES SAN ANTONIO DEBENAGEBER</td></tr></table>	CODIGO	TITULO	B-059	IES SAN ANTONIO DEBENAGEBER	FECHA TERMINACION CONTRATO: 08/09/08
CODIGO	TITULO				
B-059	IES SAN ANTONIO DEBENAGEBER				
CLIENTE: CIEGSA	FECHA TERMINACION PREVISTA: 30/07/09				

UTE CON TERCEROS: SI % CH: 50% SOCIO/S: 50%

(todas las cifras en miles de euros)

CRÉDITO	EXPEDIENTES (P-PAT-PAE)		EXPEDIENTES APROBADOS (AE)	CERTIFICADO	COBRADO	PRODUCCIÓN BRUTA 31/05/2009	PENDIENTE			FINAL		
	SIN TRAMITAR	TRAMITE					A	P	O	A	P	O
CONTRATO INICIAL LIQUIDACION			3.946	3.946	3.039	3.930	15	15	15	3.946	3.946	3.945
	35							35	50		35	50
SUMA PRODUCCIÓN BRUTA	35		3.946	3.946	3.039	3.930	15	50	65	3.946	3.981	3.995

(1) Provisiones Brutas

(2) Producción de provisiones

(3) Provisiones Netas

(1)-(2)

TOTAL PRODUCCIÓN NETA

(0)-(3)

COSTES

COSTES 31/05/2009	PENDIENTE			FINAL		
	A	P	O	A	P	O
2.499	15	10	5	2.514	2.509	2.504
349				349	349	349
33	33	33	33	33	33	33
349	33	33	33	382	382	382
49	25	20	15	74	69	64
398	58	53	48	456	451	446
2.897	73	63	53	2.970	2.960	2.950
393	2	5	7	395	398	400
10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%	10,0%
3.290	75	68	60	3.364	3.358	3.349
-38	-10	-10		-48	-48	-38
603	-69	-28	6	533	575	608

(A) COSTE DIRECTO

- (1) Estructura de Obra
(2) Gastos Inicio de Obra
(3) Inmovilizado
(4) Gastos Fin Obra

(H) TOTAL INDIRECTOS (s/financ. ni tasas)

(1)+(2)+(3)+(4)

(5) Costes Financieros

(B) TOTAL INDIRECTOS (S/Tasas)

(H)+(5)

(C) COSTE TOTAL (S/Tasas)

(A)+(B)

(D) COSTE ESTRUCTURA (Tasas)

(E) COSTE TOTAL

(C)+(D)

(F) OTROS INGRESOS/GASTOS DE EXPLOTACIÓN (+/-)

(G) RESULTADO OBRA ESPEJO (+/-)

RESULTADO

PROD.-(E)+(F)+(G)

% S/Producción

15,3%

13,5%

14,4%

15,2%

OBSERVACIONES