

## PERIODIFICADO DE OBRA

ZONA:	<input type="text" value="2"/>	SITUACION:	<b>EP</b>	EN PRODUCCIÓN
DELEGACION:	<input type="text" value="EDIFICACION VALENCIA"/>	FECHA ELABORACION:	20/02/09	PLANIFICACIÓN:
GRUPO:		FECHA ADJUDICACION CONTRATO:	22/06/07	ene.-09
OBRA:	<input type="text" value="CODIGO B-059 TITULO IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER"/>	FECHA TERMINACION OFICIAL:	08/09/08	
CLIENTE:	CIEGSA	FECHA TERMINACION PREVISTA:	28/02/09	
UTE CON TERCEROS:	NO	% CH:		
		SOCIO:		

(todas las cifras en miles de euros)

CONCEPTOS	DATOS REALES		DATOS P												Datos A		Datos P		Datos O		Datos P	
	ORIGEN Diciembre 2008	2009												TOTAL EJERCICIO 2009	TOTAL FIN CONTRATO	TOTAL EJERCICIO 2009	TOTAL FIN CONTRATO	TOTAL EJERCICIO 2009	TOTAL FIN CONTRATO	EJERCICIO 2010	RESTO EJERCICIO	
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre									
Producción neta	3.082	416	400	47										863	3.945	863	3.945	863	3.985			
Costes Directos	1.999	243	160	50	30									533	2.532	483	2.482	433	2.432			
Costes Indirectos (s/financ)	347	31	30	30	8									99	446	99	446	99	446			
Costes Financieros		8	3	3	4									13	13	18	18	23	23			
Coste Estructura (Tasas)	308	42	40	5										87	395	87	395	91	399			
Otros ingr./gastos extr. (+/-)																						
Resultado Obra Espejo (+/-)	-16	1	-15	-5	-3									23	-38	-22	-38	-23	-38			
Resultado	412	93	152	-46	-45									154	521	154	566	194	647			

Pagos																					
Cobros	321					906		453	906	453	453		453			3.624	3.945				
<b>Capital Dispuesto</b>	<b>-321</b>					<b>-906</b>		<b>-453</b>	<b>-906</b>	<b>-453</b>	<b>-453</b>		<b>-453</b>			<b>-3.624</b>	<b>-3.945</b>				

Certificación Ordinaria	2.133	906		906												1.812	3.945				
Certificación acopios																					
<b>Certificaciones</b>	<b>2.133</b>	<b>906</b>		<b>906</b>												<b>1.812</b>	<b>3.945</b>				