

FICHA DE OBRA

ZONA: 2	SITUACION: EP EN PRODUCCIÓN
DELEGACION: EDIFICACION VALENCIA	FECHA ELABORACION: 15/10/08 PLANIFICACIÓN: sep.-08
GRUPO:	FECHA ADJUDICACION CONTRATO: 22/06/07
OBRA: CODIGO B-059 TITULO IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER	FECHA TERMINACION CONTRATO: 08/09/08
CLIENTE: CIEGSA	FECHA TERMINACION PREVISTA: 28/02/09
UTE CON TERCEROS: NO % CH: 50% SOCIO/S: 50%	

(todas las cifras en miles de euros)

CRÉDITO	EXPEDIENTES (P-PAT-PAE)		EXPEDIENTES APROBADOS (AE)	CERTIFICADO	COBRADO	PRODUCCIÓN BRUTA 30/09/2008	PENDIENTE			FINAL		
	SIN TRAMITAR	TRAMITE					A	P	O	A	P	O
CONTRATO INICIAL			3.945	1.227	321	2.022	1.923	1.923	1.923	3.945	3.945	3.945
LIQUIDACION	197							197	325		197	325
REVISION DE PRECIOS									40			40
SUMA PRODUCCIÓN BRUTA	197		3.945	1.227	321	2.022	1.923	2.120	2.288	3.945	4.142	4.310

(1) Provisiones Brutas	
(2) Producción de provisiones	
(3) Provisiones Netas	(1)-(2)
TOTAL PRODUCCIÓN NETA	(0)-(3)
	2.022 1.923 2.120 2.288 3.945 4.142 4.310

COSTES

(A) COSTE DIRECTO							
(1) Costes Corrientes	1.534	1.571	1.460	1.395	3.105	2.994	2.929
(2) Costes Amortizables	78	151	151	151	229	229	229
(3) Liquidación obra							
(4) Tributos,Tasas y Licencias	54	60	60	60	114	114	114
(H) TOTAL INDIRECTOS (s/financ. ni tasas)	132	211	211	211	343	343	343
(5) Costes Financieros							
(B) TOTAL INDIRECTOS (S/Tasas)	132	211	211	211	343	343	343
(C) COSTE TOTAL (S/Tasas)	1.666	1.782	1.671	1.606	3.448	3.337	3.272
(D) COSTE ESTRUCTURA (Tasas)	202	193	212	229	395	414	431
(E) COSTE TOTAL	1.868	1.975	1.883	1.835	3.843	3.751	3.703
(F) OTROS INGRESOS/GASTOS DE EXPLOTACIÓN (+/-)							
(G) RESULTADO OBRA ESPEJO (+/-)	-18				-18	-18	-18

RESULTADO	PROD.-(E)+(F)+(G)	136	-52	237	453	84	373	589
	% S/Producción	6,7%				2,1%	9,0%	13,7%

OBSERVACIONES