

Fecha: 26 de abril de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra

Electricidad: 2 operarios

Fontanería: 7 operarios

Tabiquería: 7 operarios

Subcontrata: 11 operarios

Climatización: 5 operarios

Impermeabilización: 1 operarios

Ventilación: 3 operarios

Pintura: 1 operario

ACTIVIDADES

- Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 6ª, en las viviendas AB y H.
- Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 5ª, en la vivienda E.
- Instalación de fontanería en la planta 7ª, en la vivienda D, en la planta 5ª, vivienda E, habiéndose completado la instalación de fontanería de la planta 4ª.
- Instalación eléctrica en el sótano.
- Trabajos de revestimiento de yeso en el rellano de la escalera 1.
- Trabajos de alicatado en planta 4ª, en las viviendas E y H.
- Trabajos de ejecuci en la planta 2ª, en la vivienda H.
- Colocación de pavimento en la planta 6ª, en la vivienda K.
- Colocación de puertas en ascensores.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Fotografía 1: Montaje de las puertas de ascensor.

