

Fecha: 11 de abril de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra

Electricidad: 2 operarios

Fontanería: 7 operarios

Tabiquería: 7 operarios

Subcontrata: 11 operarios

Climatización: 3 operarios

Impermeabilización: 1 operarios

Ventilación: 3 operarios

ACTIVIDADES

- Tabiquería de paneles de yeso (1ª cara) en la planta 7ª, en la vivienda D.
- Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 5ª, en las viviendas D, H y L.
- Instalación de fontanería en la planta 3ª, viviendas BC y D, zona 1.
- Instalación eléctrica en la planta 4ª.
- Trabajos de revestimiento de yeso de techos en la planta 5ª, escalera 2.
- Trabajos de alicatado en planta 3ª.
- Colocación de placas de escayola para falsos techos en la planta 1ª, en la vivienda C, y en la planta 2ª, en la vivienda L.
- Colocación de pavimento en el rellano de la planta 7ª, y la planta 6ª, en la vivienda L y terrazas.
- Montaje del ascensor de la escalera 2.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Fotografía 1: Ejecución de alicatado en baños de planta 3ª.



Fecha: 12 de abril de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra

Electricidad: 2 operarios

Fontanería: 7 operarios

Tabiquería: 7 operarios

Subcontrata: 11 operarios

Climatización: 3 operarios

Impermeabilización: 1 operarios

Ventilación: 3 operarios

ACTIVIDADES

- Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 5ª, habiéndose completado las viviendas A, B, C, F, I y K.
- Instalación de fontanería en la planta 6ª, viviendas E y F.
- Instalación eléctrica en la planta 4ª.
- Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 5ª, vivienda I, y escalera 2, zanca de escalera.
- Trabajos de alicatado en planta 3ª, vivienda C.
- Colocación de placas de escayola para falsos techos en la planta 1ª, rellano de escalera, y planta 2ª, en la vivienda L.
- Colocación de pavimento en el rellano de la planta 7ª, y la planta 6ª, en la vivienda L y terrazas.
- Colocación carpintería exterior de aluminio en las plantas 1ª y 2ª.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Fotografía 1: Ejecución de alicatado en baños de planta 3ª.



Fecha: 13 de abril de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra

Electricidad: 2 operarios

Fontanería: 7 operarios

Tabiquería: 7 operarios

Subcontrata: 11 operarios

Climatización: 3 operarios

Impermeabilización: 1 operarios

Ventilación: 3 operarios

ACTIVIDADES

- Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 5ª.
- Instalación de fontanería en la planta 6ª, habiéndose completado.
- Instalación eléctrica en la planta 4ª, en la vivienda A.
- Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 5ª, vivienda B.
- Trabajos de alicatado en planta 3ª, vivienda A.
- Colocación de placas de escayola para falsos techos en la planta 2ª, en las viviendas E y K, y en la planta 3ª, en la vivienda A.
- Colocación de pavimento en los áticos de la planta 6ª, y en la planta 1ª, en la vivienda L.
- Montaje del ascensor de la escalera 2.
- Colocación de canaletas de desagüe de terrazas.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Fotografía 1: Montaje ascensor de la escalera 2.



Fotografía 2: Colocación de canales de desagüe en terrazas de ásticos y sobreáticos.



Fecha: 14 de abril de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra

Electricidad: 2 operarios

Fontanería: 7 operarios

Tabiquería: 7 operarios

Subcontrata: 11 operarios

Climatización: 3 operarios

Impermeabilización: 1 operarios

Ventilación: 3 operarios

ACTIVIDADES

- Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 6ª, en las viviendas I y J, y en la planta 5ª, en la vivienda H.
- Instalación de fontanería en la planta 3ª.
- Instalación de energía solar en la planta 6ª y en la planta 7ª, en las viviendas A y B.
- Instalación eléctrica en la planta 4ª.
- Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 5ª, vivienda C.
- Trabajos de alicatado en planta 3ª, vivienda E, y en planta 4ª, en la vivienda L.
- Ejecución de falsos techos con placas de escayola en la planta 2ª, en las viviendas F y K.
- Colocación de pavimento en la planta 6ª, en las viviendas AB y D, y en la planta 1ª, en la vivienda K.
- Montaje del ascensor de la escalera 2.
- Colocación de capa geotextil en terrazas.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Fotografía 1: Colocación capa de geotextil en terrazas de áticos y sobreáticos.




OBSERVACIONES/ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

Obra:		Fecha
68 viviendas en régimen mixto, locales comerciales y aparcamiento		14 de abril del 2011.
C/San Antonio, Mislata. Valencia		
Presentes:	JOSE SOMOVILLA VICENTE	Director ejecutor de la obra
	MIGUEL ÁNGEL BAÑOS	Empresa Constructora
	MIQUEL GÓMEZ	Jefe de obra
	MIGUEL ÁNGEL MONSALVE	Encargado de obra
	ENRIQUE CALVET	Director de obra

ACTIVIDAD: **BARANDILLA EN ANTEPECHOS, ÁTICOS Y SOBREÁTICOS.**

ÓRDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS:



En el pasamanos se realizarán juntas de dilatación coincidiendo en primer lugar con las juntas estructurales del edificio donde se duplicarán los montantes. Además se realizarán juntas cada 6-7 m (en función de la modulación de los montantes y siempre junto a uno de éstos utilizando un casquillo que se introducirá 3 cm en el rectangular 60 x 20 mm del pasamanos.

El espacio entre el pasamanos y el vidrio no será mayor de 10 cm, cumpliendo con el CTE.

Con respecto al antepecho de obra, la distancia entre el vidrio y la piedra de remate del mismo, no será superior a 10 mm y quedará prácticamente enrasado con la cara interior del antepecho.

Fecha: 15 de abril de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra

Electricidad: 2 operarios

Fontanería: 7 operarios

Tabiquería: 7 operarios

Subcontrata: 11 operarios

Climatización: 3 operarios

Impermeabilización: 1 operarios

Ventilación: 3 operarios

ACTIVIDADES

- Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 6ª, en las viviendas I y J, y en la planta 5ª, en la vivienda E.
- Instalación de fontanería en la planta 4ª e instalación de energía solar.
- Instalación eléctrica en la planta 5ª, en la vivienda A.
- Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 5ª, vivienda D.
- Trabajos de alicatado en planta 4ª, viviendas G, H e I.
- Colocación de placas de escayola para falsos techos en la planta 2ª, en las viviendas G, H e I.
- Impermeabilización en terrazas de las plantas 1ª y 2ª.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Fotografía 1: Colocación capa de geotextil en terrazas de áticos y sobreáticos.

