


Obra:		Fecha	
68 viviendas en régimen mixto, locales comerciales y aparcamiento		14 de abril del 2011.	
C/San Antonio, Mislata. Valencia			
Presentes:	JOSE SOMOVILLA VICENTE	Director ejecutor de la obra	
	MIGUEL ÁNGEL BAÑOS	Empresa Constructora	
	MIQUEL GÓMEZ	Jefe de obra	
	MIGUEL ÁNGEL MONSALVE	Encargado de obra	
	ENRIQUE CALVET	Director de obra	

ACTIVIDAD: **BARANDILLA EN ANTEPECHOS, ÁTICOS Y SOBREÁTICOS.**

ÓRDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS:



En el pasamanos se realizarán juntas de dilatación coincidiendo en primer lugar con las juntas estructurales del edificio donde se duplicarán los montante. Además se realizarán juntas cada 6-7 m (en función de la modulación de los montantes y siempre junto a uno de éstos utilizando un casquillo que se introducirá 3 cm en el rectangular 60 x 20 mm del pasamanos.

El espacio entre el pasamanos y el vidrio no será mayor de 10 cm, cumpliendo con el CTE.

Con respecto al antepecho de obra, la distancia entre el vidrio y la piedra de remate del mismo, no será superior a 10 mm y quedará prácticamente enrasado con la cara interior del antepecho.