

Fecha: 28 de febrero de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra

Electricidad: 3 operarios

Fontanería: 4 operarios

Ventilación: 3 operarios

Tabiquería: 9 operarios

Subcontrata: 16 operarios

Impermeabilización: 2 operarios

Climatización: 2 operarios

ACTIVIDADES

- Tabiquería de paneles de yeso (1ª cara) en la planta 6ª, en la vivienda A.
- Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 2ª (completado), en las viviendas A, F, G, I, L y L.
- Trabajos de instalación de fontanería en la planta 3ª, en las viviendas A, L y K.
- Trabajos de instalación de energía solar en la planta 3ª, en las viviendas C y B.
- Trabajos de instalación de red de saneamiento en la planta baja, en la zona 2, y conexión de bajantes.
- Trabajos de instalación eléctrica en la planta 4ª, en las viviendas H, I, K y L.
- Trabajos de instalación de energía solar en la planta 1ª, en las viviendas A, C y E (completados).
- Trabajos de instalación de ventilación en el sótano 2.
- Enablado para recrecido de forjado el local comercial en la planta baja.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Fotografía 1: Realización tabiquillos y muretes para soporte del recrecido del forjado en planta baja.



Fecha: 01 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra

Electricidad: 2 operarios

Fontanería: 5 operarios

Tabiquería: 13 operarios

Subcontrata: 13 operarios

Climatización: 2 operarios

Pintura: 1 operario

Calefacción: 3 operarios

ACTIVIDADES

- Tabiquería de paneles de yeso (1ª cara) en la planta 6ª, en las viviendas A y B.
- Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 2ª.
- Trabajos de instalación de fontanería ACS en la planta 3ª.
- Trabajos de instalación eléctrica en la planta 4ª, en las viviendas A, B, C, D, E, F, G, H e I.
- Trabajos de instalación de colectores de bajantes en la planta baja.
- Ejecución de muros caravista divisorios de las terrazas en la planta 7ª.
- Trabajos de revestimiento de yeso en techos en la planta 2ª, en las viviendas L y K.
- Trabajos de alicatado en la planta 1ª, en la vivienda A.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Fotografía 1: Colocación de piezas cerámicas planas (bardos) para crear el entablada que servirá de base al recredido del forjado.



Fotografía 2: Conexión de bajantes a los colectores horizontales de red de saneamiento en planta baja.



Fecha: 02 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra

Electricidad: 2 operarios

Fontanería: 5 operarios

Tabiquería: 13 operarios

Subcontrata: 13 operarios

Climatización: 2 operarios

Pintura: 1 operario

Calefacción: 3 operarios

ACTIVIDADES

- Tabiquería de paneles de yeso (1ª cara) en la planta 6ª, en las viviendas AB, BC, D, E e I.
- Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 2ª, en las viviendas L, K, C, E, F, G e I.
- Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 1ª, en la vivienda dúplex B.
- Trabajos de instalación de fontanería en la planta 3ª, en las viviendas L, K e I.
- Colocación de piedras de coronación en el antepecho de cubierta.
- Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 1ª, en las viviendas H e I.
- Trabajos de alicatado en la planta 1ª, en las viviendas C y D.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

Fecha: 03 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra

Electricidad: 2 operarios

Fontanería: 5 operarios

Tabiquería: 13 operarios

Subcontrata: 13 operarios

Climatización: 2 operarios

Pintura: 1 operario

Calefacción: 3 operarios

ACTIVIDADES

- Tabiquería de paneles de yeso (1ª cara) en la planta 6ª, en las viviendas A, B, C, D, E y F.
- Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 3ª.
- Trabajos de instalación eléctrica en la planta 5ª, en las viviendas A y C.
- Trabajos de instalación de fontanería en la planta 3ª.
- Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 1ª, en las viviendas A y F.
- Trabajos de alicatado en la planta 1ª, en la vivienda E.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

Fecha: 04 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra

Electricidad: 2 operarios

Fontanería: 5 operarios

Tabiquería: 13 operarios

Subcontrata: 13 operarios

Climatización: 2 operarios

Pintura: 1 operario

Calefacción: 3 operarios

ACTIVIDADES

- Tabiquería de paneles de yeso (1ª cara) en la planta 6ª (completado).
- Trabajos de instalación eléctrica en la planta 5ª.
- Trabajos de instalación de fontanería en la planta 3ª, en las viviendas H, G e I.
- Trabajos de revestimiento de yeso en techos en la planta 1ª.
- Trabajos de colocación de piezas de escayola en techos en la planta 1ª, en la vivienda H.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.