

**Fecha: 28 de marzo de 2011**

### PERSONAL EN OBRA

**Constructora:** encargado de obra y jefe de obra

**Electricidad:** 2 operarios

**Fontanería:** 7 operarios

**Tabiquería:** 9 operarios

**Subcontrata:** 10 operarios

**Climatización:** 4 operarios

**Calefacción:** 3 operarios

**Impermeabilización:** 4 operarios

### ACTIVIDADES

- Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 3ª, en la vivienda L.
- Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 4ª, en las viviendas C, D, L y H.
- Instalación de fontanería en la planta 5ª, en las viviendas K, F y G.
- Instalación energía solar en la 1ª planta.
- Instalación eléctrica en la planta 2ª, en las viviendas H y G.
- Trabajos de revestimiento de yeso en techos en la planta 4ª, en las viviendas D.
- Colocación de placas de yeso para falsos techos en la planta 1ª, en las viviendas E y G.
- Trabajos de alicatado en la planta 2ª, en las viviendas G, H e I, habiéndose terminado con el alicatado de las viviendas A, C, D, E y F.
- Trabajos de impermeabilización en las terrazas.
- Colocación del pavimento en la planta 3ª, escalera 1.
- Peldañado de escaleras en planta 3ª, escalera 2.

### TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

## DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

**Fotografía 1:** Ejecución de la impermeabilización de las terrazas de plantas áticos y sobreáticos.



**Fecha: 29 de marzo de 2011**

### PERSONAL EN OBRA

**Constructora:** encargado de obra y jefe de obra

**Electricidad:** 2 operarios

**Fontanería:** 7 operarios

**Tabiquería:** 9 operarios

**Subcontrata:** 10 operarios

**Climatización:** 4 operarios

**Calefacción:** 3 operarios

**Impermeabilización:** 4 operarios

### ACTIVIDADES

- Tabiquería de paneles de yeso (1ª cara) en la planta 5ª, en las viviendas K e I.
- Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 4ª, habiéndose completado todas las viviendas excepto las viviendas K, G y F.
- Instalación de fontanería en la planta 5ª, en las viviendas I, L y E.
- Instalación eléctrica en la planta 6ª, en las viviendas J e I.
- Trabajos de revestimiento de yeso en techos en la planta 4ª, en la vivienda C.
- Ejecución de falsos techos con placas de escayola en la planta 2ª, en la vivienda A.
- Trabajos de alicatado en la planta 2ª, en las viviendas I, K, C, H y G.
- Vertido de mortero seco en cubierta, zona 2.
- Colocación de pavimento en la planta 1ª, escalera 2.

### TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

**Fecha: 30 de marzo de 2011**

### PERSONAL EN OBRA

**Constructora:** encargado de obra y jefe de obra

**Electricidad:** 2 operarios

**Fontanería:** 7 operarios

**Tabiquería:** 9 operarios

**Subcontrata:** 10 operarios

**Climatización:** 4 operarios

**Calefacción:** 3 operarios

**Impermeabilización:** 4 operarios

### ACTIVIDADES

- Tabiquería de paneles de yeso (1ª cara) en la planta 5ª, en las viviendas K e I.
- Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 5ª, en las viviendas F e Y.
- Instalación de fontanería en la planta 5ª, en las viviendas I, L y E.
- Instalación eléctrica en la planta 6ª, en las viviendas BC y H.
- Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 4ª, en las viviendas C y E
- Ejecución de falsos techos con placas de escayola en la planta 1ª, en la vivienda A.
- Trabajos de alicatado en la planta 2ª, en la vivienda I.
- Trabajos de impermeabilización en terrazas de la planta 6ª.
- Colocación de pavimento en la planta 2ª, en la vivienda E.
- Peldañado en planta 6ª, escalera 2.

### TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

## DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

**Fotografía 1:** Colocación de pavimento cerámico en vivienda 2E.



**Fecha: 31 de marzo de 2011**

### PERSONAL EN OBRA

**Constructora:** encargado de obra y jefe de obra

**Electricidad:** 2 operarios

**Fontanería:** 7 operarios

**Tabiquería:** 9 operarios

**Subcontrata:** 10 operarios

**Climatización:** 4 operarios

**Calefacción:** 3 operarios

**Impermeabilización:** 4 operarios

### ACTIVIDADES

- Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 3ª, en la vivienda L.
- Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 5ª, en las viviendas F e I.
- Instalación de fontanería en la planta 2ª.
- Instalación de energía solar en las plantas 2ª y 5ª, en viviendas y zonas comunes.
- Instalación eléctrica en la planta 6ª, en las viviendas E y F.
- Trabajos de revestimiento de yeso de techos en la planta 4ª, en la vivienda E.
- Trabajos de impermeabilización en terrazas de la planta 6ª y 7ª.
- Colocación de pavimento en el rellano de la planta 4ª.
- Peldañado en planta 6ª y 7ª.

### TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.



**Fecha: 01 de abril de 2011**

### PERSONAL EN OBRA

**Constructora:** encargado de obra y jefe de obra

**Electricidad:** 3 operarios

**Fontanería:** 7 operarios

**Tabiquería:** 7 operarios

**Subcontrata:** 12 operarios

**Climatización:** 3 operarios

**Impermeabilización:** 1 operarios

**Ventilación:** 3 operarios

### ACTIVIDADES

- Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 5ª (completado)
- Instalación de fontanería en la planta 5ª.
- Instalación eléctrica en la planta 6ª, en las viviendas H e I.
- Trabajos de revestimiento de yeso de techos en la planta 4ª.
- Colocación de placas de escayola en falsos techos en la planta 1ª, en la vivienda I.
- Colocación de pavimento en la planta 3ª.
- Peldañado en planta 7ª a cubierta.

### TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

### DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

**Fotografía 1:** Colocación de pavimento cerámico en vivienda 2E.

