

Fecha: 21 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra

Electricidad: 2 operarios

Fontanería: 8 operarios

Tabiquería: 8 operarios

Subcontrata: 11 operarios

Climatización: 3 operarios

Calefacción: 3 operarios

Impermeabilización: 4 operarios

ACTIVIDADES

- Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 3ª, en las viviendas A, B, C, D, F, G, H, K e I.
- Instalación de fontanería en la planta 4ª, en las viviendas L, K, G, F y E.
- Instalación eléctrica en el piso piloto, planta 1ª, vivienda G.
- Trabajos de revestimientos de yeso en la planta 3ª, en las viviendas C, H y K.
- Trabajos de alicatado en la planta 1ª, en la vivienda B.
- Colocación de lámina de impermeabilización en cubierta zona 2.
- Realización de la prueba de estanqueidad en cubierta, zona 1.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Fotografía 1: realización de la prueba de estanqueidad en la cubierta, zona 1



Fecha: 22 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra

Electricidad: 2 operarios

Fontanería: 8 operarios

Tabiquería: 8 operarios

Subcontrata: 11 operarios

Climatización: 3 operarios

Calefacción: 3 operarios

Impermeabilización: 4 operarios

ACTIVIDADES

- Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 3ª, en las viviendas K, I, G, H, F, B, C y A.
- Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 4ª, en las viviendas L y H.
- Instalación de fontanería en la planta 4ª, en las viviendas A, C, E, F y L.
- Trabajos de revestimientos de yeso en techo en la planta 4ª, en las viviendas I, H y A.
- Trabajos de escayolado en la planta 1ª.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

Fecha: 23 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra

Electricidad: 2 operarios

Fontanería: 8 operarios

Tabiquería: 8 operarios

Subcontrata: 11 operarios

Climatización: 3 operarios

Calefacción: 3 operarios

Impermeabilización: 4 operarios

ACTIVIDADES

- Tabiquería de paneles de yeso (1ª cara) en la planta 7ª, en la vivienda F.
- Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 3ª, en las viviendas E, D y L.
- Instalación de fontanería en la planta 4ª, en las viviendas A, C, D, E, F, G, L y K.
- Instalación de energía solar en planta 1ª
- Instalación eléctrica en la planta 1ª, en la vivienda B.
- Trabajos de revestimiento de yeso en techo en la planta 1ª, en las viviendas I, H, B, C y A.
- Colocación de placas de escayola de falsos techos en la planta 1ª, en la vivienda K.
- Trabajos de alicatado en la planta 2ª, en las viviendas C, A y D.
- Colocación de pavimento en rellanos de la 2ª planta.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

Fecha: 24 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra

Electricidad: 2 operarios

Fontanería: 8 operarios

Tabiquería: 8 operarios

Subcontrata: 11 operarios

Climatización: 3 operarios

Calefacción: 3 operarios

Impermeabilización: 4 operarios

ACTIVIDADES

- Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 3ª, en la vivienda L.
- Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 4ª, en las viviendas H, K, A, C y D.
- Instalación de fontanería en la planta 4ª, en la vivienda H.
- Instalación eléctrica en la planta 2ª.
- Trabajos de revestimiento de yeso en la planta 1ª, en las viviendas F y G.
- Colocación de placas de escayola para falsos techos en la planta 1ª, en la vivienda F.
- Trabajos de alicatado en la planta 2ª, en la vivienda A.
- Colocación de pavimento en rellanos de la 2ª planta y de la 3ª planta.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.

DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Fotografía 1: colocación de pavimento en rellanos de planta 2ª y 3ª.



Fecha: 25 de marzo de 2011

PERSONAL EN OBRA

Constructora: encargado de obra y jefe de obra

Electricidad: 2 operarios

Fontanería: 8 operarios

Tabiquería: 8 operarios

Subcontrata: 11 operarios

Climatización: 3 operarios

Calefacción: 3 operarios

Impermeabilización: 4 operarios

ACTIVIDADES

- Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 3ª, en las viviendas E, F, G e I.
- Tabiquería de paneles de yeso (2ª cara) en la planta 4ª, en las viviendas A, C, D, K y H.
- Instalación de fontanería en la planta 4ª, en la vivienda I.
- Instalación eléctrica en la planta 2ª.
- Trabajos de revestimiento de yeso en techos en la planta 1ª, en las viviendas F.
- Colocación de placas de escayola para formación de falsos techos en la planta 1ª, en la vivienda F.
- Trabajos de alicatado en la planta 2ª, en las viviendas E y F.
- Colocación de pavimento en rellanos de la 2ª planta.

TIPO DE CONTROL REALIZADO SOBRE LAS ACTIVIDADES

En todas las actividades se ha llevado a cabo un control visual.