

# RESUMEN DE CERTIFICACIÓN

68 VIV. REGIMEN MIXTO, COMERCIALES Y APARCAMIENTOS. C/ SAN ANTONIO, PZA. PEATONAL Y OTRAS. MISLATA (VALENCIA).

CAPITULO	RESUMEN	IMPORTE	%
01	DEMOLICION .....	3.253,76	100,00
02	MOVIMIENTO DE TIERRAS .....	109.473,88	91,01
03	SANEAMIENTO .....	58.044,91	96,36
04	CIMENTACION .....	507.148,27	100,00
05	ESTRUCTURA .....	827.579,37	100,00
06	ALBAÑILERIA .....	1.077.188,56	97,82
07	CUBIERTAS, IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS.....	193.031,13	93,96
08	CANTERIA, SOLADOS Y ALICATADOS.....	236.026,42	70,02
09	FALSOS TECHOS.....	37.784,03	92,34
10	CARPINTERIA INTERIOR .....	45.097,89	31,78
10.1.1	MOBILIARIO DE COCINA .....	104.272,56	61,76
11	CARPINTERIA EXTERIOR .....	86.382,35	92,70
12	CERRAJERIA .....	66.563,57	66,04
13	INSTALACION DE FONTANERIA.....	109.116,23	80,16
13.1.1	INSTALACION ENERGIA SOLAR .....	113.906,50	67,15
13.2.2	APARATOS SANITARIOS .....	7.615,63	20,19
14	INSTALACION ELECTRICA.....	102.126,61	89,84
14.1.1	BAJA TENSION GARAJE .....	25.512,53	95,00
15	INSTALACIONES ESPECIALES.....	58.482,06	88,82
15.2.1	TELECOMUNICACIONES .....	31.646,34	90,28
15.2.3	VENTILACION EN VIVIENDAS.....	124.040,80	87,30
16	INSTALACION PROTECCION INCENDIOS.....	28.178,12	50,31
17	VIDRIERIA .....	18.987,70	74,13
18	PINTURAS .....	12.960,00	20,92
19.1.1	ELECTRODOMESTICOS.....	867,64	1,47
20	URBANIZACION EXTERIOR .....	153.956,43	50,00
21	PERFIL DE CALIDAD .....	44.500,00	89,00
22	CONTROL DE CALIDAD .....	29.556,66	78,00
23	SEGURIDAD Y SALUD .....	85.932,11	85,00
<b>TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL</b>		<b>4.299.232,06</b>	
16,63% Gastos generales .....		714.786,75	
5,87% Beneficio industrial .....		252.277,68	
SUMA DE G.G. y B.I. ....		967.064,43	
<b>TOTAL EJECUCIÓN POR CONTRATA</b>		<b>5.266.296,49</b>	
<b>TOTAL CERTIFICACIÓN Nº 20</b>		<b>5.266.296,49</b>	

Asciende la presente certificación a la expresada cantidad de CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Valencia, a 30 de junio de 2011.