

DIARIO DE OBRA 14-16 ABRIL

- **TRABAJOS REALIZADOS**

Impermeabilización muro

- **PERSONAL EN OBRA**

Oficial de 1ª

Peón de 1ª

Peón ordinario

- **EQUIPOS UTILIZADOS**

Rodillo

Soplete

Utensilio de corte

Martillo

- **OBSERVACIONES**

Primero se le aplica una imprimación de Emulsión asfáltica Coloidal con brocha, seguidamente se coloca la lámina impermeable tipo LBM 40 FV totalmente soldada, y para finalizar se coloca la capa drenante a base de una lámina gofrada sujeta con clavos y en extremos con espuma de poliuretano. Se observa que no se realiza la canalización para el drenaje.

