

DIARIO DE OBRA 10-30MARZO

- **TRABAJOS REALIZADOS**

Se completa el vaciado del sótano,
replanteo cimentación muro,
encofrado, armado y hormigonado de
la misma.

- **PERSONAL EN OBRA**

Vaciado y excavación : Operarios
retroexcavadoras y camiones.

Replanteo : Arquitecto Técnico,
Promotor, Constructor.

Cimentación : 3 operarios.

- **EQUIPOS UTILIZADOS**

Vaciado y excavación : Pala giratoria,
retroexcavadora y 2 camiones.

Replanteo : Estación total, piquetas, martillo, cinta métrica, yeso.

Cimentación : Azada , martillo, tenazas, grifa, radial, cinta métrica,
camión hormigonera, camión bomba, vibrador, tronzadora de madera.

- **OBSERVACIONES**

Se decide vaciar por completo la totalidad del sótano.

Del 20-25 lluvias que provocan el
desmoronamiento de tierras al interior
de la excavación.

Se encofrará la cimentación para evitar
pérdidas por exceso en el hormigonado.

