

DIARIO DE OBRA 17 Marzo

- **TRABAJOS REALIZADOS**

Vertido Hormigón de Limpieza
(11.5 m³) HL-150/B/20

- **PERSONAL EN OBRA**

Operario Camión
Operario Camión Hormigonera
Oficial de 1^a
Peón de 1^a

- **EQUIPOS UTILIZADOS**

Camión
Camión Hormigonera
Cubeta de Hormigón
Rastrillo
Esparcidor/Alisador de Hormigón
Goma de niveles
Redondos de acero
Cinta aislante
Martillo

- **OBSERVACIONES**

Se realiza un buen trabajo, los operarios se sacan los niveles (con redondos de acero marcados con cinta), en diferentes puntos aleatorios, para una superficie nivelada.

