

# DIARIO DE OBRA 30 MARZO

- **TRABAJOS REALIZADOS**

Hormigonado cimentación. HA-25/B/20 IIa , (42 m<sup>3</sup>)

- **PERSONAL EN OBRA**

Oficial de 1<sup>a</sup>

Peón de 1<sup>a</sup>

Peón ordinario

Operario camión hormigonera

Operario camión bomba

- **EQUIPOS UTILIZADOS**

Camión hormigonera

Camión bomba

Vibrador de aguja

Legón

Alisador hormigón

- **OBSERVACIONES**

En una viga centradora, se le deja muy poco recubrimiento, y aun así se hormigona.

