

DIARIO DE OBRA 17-18 MAYO

- **TRABAJOS REALIZADOS**

Formación de solera de 10 cm de espesor en planta sótano.

- **PERSONAL EN OBRA**

Dos oficiales de 1ª

Peón de 1ª

Dos peones ordinarios

Operario fratasadora/pulidora

Operario camión hormigonera

- **EQUIPOS UTILIZADOS**

Goma de niveles

Tiralíneas

Cinta métrica

Camión hormigonera

Legón

Carretilla

Regla vibradora

Fratasadora

- **OBSERVACIONES**

Primero se vierte el hormigón, se regla para obtener una superficie bien nivelada, a continuación, antes del fraguado, se fratas.

