

# DIARIO DE OBRA 3-5 MAYO

- **TRABAJS REALIZADOS**

Encofrado y armado segundo forjado.

- **PERSONAL EN OBRA**

Oficial de 1ª

Dos peones de 1ª

Peón ordinario

Operario camión con pluma

Arquitecto técnico

- **EQUIPOS UTILIZADOS**

Estación total, tiralíneas, camión con pluma, tronzadora de madera, martillo, cinta métrica, radial eléctrica, grifa, tenazas.

- **OBSERVACIONES**

En general, durante todo el proceso constructivo, los trabajadores mantienen la obra limpia y ordenada, esto favorece el trabajo y la seguridad.

En la fotografía inferior izquierda, se observa al oficial colocando la armadura del pilar de panal (35x35cm) del porche superior.

