

DIARIO DE OBRA 10 Marzo

- **TRABAJOS REALIZADOS**

Replanteo de la excavación de cimentación.

- **PERSONAL EN OBRA**

Arquitecto Técnico

Promotor

Constructor

Encargado constructora



- **EQUIPOS UTILIZADOS**

Estación Total

Mira

Cinta métrica

Piquetas metálicas

Martillo

Yeso



- **OBSERVACIONES**

Se observa que en algunos puntos, la excavación está muy justa al perímetro del vaciado, quedando poco espacio para realizar los trabajos de impermeabilización del muro, por lo que se tiene que hacer algún refino de los muros en los puntos más críticos.

