

DIARIO DE OBRA 11-13 MAYO

- **TRABAJOS REALIZADOS**

Encofrado, armado y hormigonado del ultimo forjado.

- **PERSONAL EN OBRA**

Oficial de 1ª

Dos peones ordinarios

Operario camión bomba

Operario camión hormigonera

Arquitecto técnico para trabajos de replanteo y supervisión.



- **EQUIPOS UTILIZADOS**

Estación total, tiralíneas, camión con pluma, tronzadora de madera, martillo, cinta métrica, radial eléctrica, grifa, tenazas, rastrillo, legón, regla vibradora, vibrador de aguja, camión hormigonera, camión bomba.

- **OBSERVACIONES**

Todos los forjados se realizan conforme a lo establecido en el proyecto, replanteo, encofrado, armado, inspeccionado, hormigonado y curado del hormigón.

