

DIARIO DE OBRA 3 MARZO

- **TRABAJOS REALIZADOS**

Se empieza la excavación, por una parte se realiza el vaciado para el sótano, y por otra la excavación a diferente cota de zanjas y zapatas.

- **PERSONAL EN OBRA**


Operarios de maquinaria.

- **EQUIPOS UTILIZADOS**

Pala giratoria JCB.

Retroexcavadora JCB.

2 Camiones de 13.400kg de carga.



- **OBSERVACIONES**

Se observa que el terreno que se excava es muy falso, con rocas, arcillas, rellenos con tierras vegetales, y oquedades, por lo que la dirección facultativa plantea al promotor, realizar el vaciado completo de la superficie.

