

# DIARIO DE OBRA 15 Febrero

- **TRABAJOS REALIZADOS**

Replanteo del perímetro de excavación, con ayuda de la estación total.

- **PERSONAL EN OBRA**

Arquitecto

Arquitecto Técnico

Promotor

Constructor

- **EQUIPOS UTILIZADOS**

Estación Total

Mira

Cinta métrica

Piquetas metálicas

Martillo

Yeso

- **OBSERVACIONES**

El cliente queda descontento con emplazamiento de la vivienda en el solar, ya que con el talud del muro de piedra pierde 1.2m + 50cm de la coronación del mismo, es decir, en planta el propietario tiene el linde de  $5m - 1.70 = 3.30m$ , lo cual no le gusta, y plantea la posibilidad de retirar la vivienda del linde frontal.

