

DIARIO DE OBRA 28 ABRIL

- **TRABAJOS REALIZADOS**

Hormigonado del primer forjado.

- **PERSONAL EN OBRA**

Arquitecto técnico

Dos oficiales de 1ª

Peón de 1ª

Peón ordinario

- **EQUIPOS UTILIZADOS**

Rastrillo

Legón

Regla vibradora

Vibrador de aguja

Camión hormigonera

Camión bomba

- **OBSERVACIONES**

Se vierten 28m³ de hormigón HA-25/B/20 Ila para el forjado y la losa de escalera.

Se realiza un buen trabajo, limpieza de zona a hormigonar, regado, hormigonado, vibrado, extendido, reglado, y revisión.

