

OBRA:
SITUACIÓN:

CONRESA (MISLATA), 68 VIVIENDAS
c/ SAN ANTONIO s/n

Elemento a hormigonar:	PILARES
------------------------	---------

Fecha	Localización	Hora carga	Hora descarga	m3	Parcial	Tipo de hormigon	nº Albaran
25/03/2010	PILARES ZONA 1 /LOSA ASCENSOR P30-17-16	14:50	16:15	7,5	7,5	HA-25/B/20/Ila	3989
25/03/2010	LOSA a FDO 1º. (P16-46-47-48)	16:27	17:30	3	10,5	HA-25/B/20/Ila	4008
26/03/2010	FDO. 1º (P57-58-59-16-32)	12:53	14:20	4	14,5	HA-25/B/20/Ila	4107
29/03/2010	PANTALLAS P28P Y P29P y MURETE RAMPA	16:01	17:40	6	20,5	HA-25/B/20/Ila	4178
31/03/2010	FDO. 1º (P19-20-30-34-36-50)	16:42	18:12	4	24,5	HA-25/B/20/Ila	4366
06/04/2010	FDO.1º (P60-61-51-52-53-54-39-40)	12:14	13:30	5	29,5	HA-25/B/20/Ila	38
07/04/2010	FDO.1º (P21-35-24-25)	12:12	13:30	3,5	33	HA-25/B/20/Ila	101
08/04/2010	FDO.1º (P38P-39P-22-35)	12:30	13:55	5	38	HA-25/B/20/Ila	150
19/04/2010	FDO.2º (P17-19-31-46-58)	12:38	13:45	4	42	HA-25/B/20/Ila	461
20/04/2010	FDO.2º (ZONA 1)	17:38	18:30	2	44	HA-25/B/20/Ila	560
21/04/2010	FDO 2º (P23-24-25 y P28P-P29P)				44	HA-25/B/20/Ila	
23/04/2010	FDO 2º (P37P-P38P)	12:41	14:05	7,5	51,5	HA-25/B/20/Ila	735
28/04/2010	FDO 2 (P40-36-61)	16:37	17:40	2	53,5	HA-25/B/20/Ila	919
29/04/2010	FDO 3º (P16,18,19,30,45,57)	18:03	19:30	5	58,5	HA-25/B/20/Ila	990
30/04/2010	FDO 3º (PANTALLAS ASCENSOR)	13:03	14:05	4,5	63	HA-25/B/20/Ila	1027
04/05/2010	FDO 2 a 3º (ZONA JUNTA)	17:32	19:00	5	68	HA-25/B/20/Ila	1159
05/05/2010	FDO 2º a 3º (ZONA 2)	17:27	18:57	6	74	HA-25/B/20/Ila	1233
07/05/2010	FDO 2º a 3º (ZONA 2 /P22,23,24)	12:28	13:45	5	79	HA-25/B/20/Ila	1301
10/05/2010	FDO 2º a 3º (ZONA 2/25,52,53,54)	16:36	18:00	5,5	84,5	HA-25/B/20/Ila	1406
18/05/2010	FDO 3º (P47,48,20,5,6,15)	16:59	18:00	6	90,5	HA-25/B/12/IIa	1825
20/05/2010	FDO 3º (ZONA RAMPA)	17:06	18:35	5,5	96	HA-25/B/20/Ila	1957
24/05/2010	FDO 3º (P2,7,8)	17:05	18:35	6	102	HA-25/B/20/Ila	2065
25/05/2010	FDO 3º (PLANTA BAJA/ P16,11,12,33,44)	17:16	18:46	7,5	109,5	HA-25/B/20/Ila	2131
26/05/2010	FDO 3º (ZONA 2 /P14,52,58,35,25)	16:42	18:10	4	113,5	HA-25/B/20/Ila	2196
26/05/2010	FDO 3º (ZONA 1 /PANTALLAS ASCENSOR y P31)	17:43	19:15	6,5	120	HA-25/B/12/IIa	2202

Elemento a hormigonar:		PILARES					
Fecha	Localización	Hora carga	Hora descarga	m3	Parcial	Tipo de hormigon	nº Albaran
26/05/2010	FDO 3º (PANTALLAS y P15)	18:32	19:26	2	122	HA-25/B/12/Ila	2203
28/05/2010	FDO 3º a 4º (P30,45,46,43,60,53,61)	12:30	14:00	4,5	126,5	HA-25/B/20/Ila	2287
31/05/2010	FDO 3º a 4º (P44,61,62,41,24,54,63,64 y ESCALERA SÓTANO 2º a 1º)	17:07	19:00	7,5	134	HA-25/B/20/Ila	2331
01/06/2010	FDO 3º a 4º (P9,26 y PANTALLAS)	17:14	18:40	6,5	140,5	HA-25/B/20/Ila	2364
04/06/2010	FDO 3º a 4º (P55,70,71)	12:34	14:00	3	143,5	HA-25/B/20/Ila	2539
08/06/2010	FDO 4º a 5º (P3,4,16)	17:23	18:35	4	147,5	HA-25/B/20/Ila	2666
09/06/2010	FDO 4º A 5º (15,18,19 y ESCALERA)	16:42	18:17	4,5	152	HA-25/B/20/Ila	2733
09/06/2010	FDO 4º a 5º (P10, 43,44,30,34,1')	17:42	19:05	4,5	156,5	HA-25/B/20/Ila	2738
11/06/2010	FDO 4º a 5º (PANTALLAS 28,29 y P5,6,42)	11:58	13:40	7	163,5	HA-25/B/20/Ila	2837
17/06/2010	FDO 4º a 5º (PANTALLAS 37, 38)	16:55	17:50	3	166,5	HA-25/B/12/Ila	3117
17/06/2010	FDO 4º a 5º (P10,11,12,14,26)	17:43	17:10	3	169,5	HA-25/B/20/Ila	3122
18/06/2010	FDO 4º a 5º (P41...)	11:52	12:30	2	171,5	HA-25/B/20/Ila	3155
25/06/2010	FDO 5º a 6º (P1,2,3,4,5,6,15',16,17,18)	17:10	18:35	5,5	177	HA-25/B/20/Ila	3398
28/06/2010	FDO 5º a 6º (P30,31,32,33,34,35,20,27)	17:16	18:35	4	181	HA-25/B/20/Ila	3510
28/06/2010	FDO 5º a 6º (P28P,P29P,42,43,44)	18:27	19:39	4,5	185,5	HA-25/B/20/Ila	3518
30/06/2010	FDO 5º a 6º (P7,8,9,10,11,21)	17:17	18:42	5	190,5	HA-25/B/20/Ila	3606
02/07/2010	FDO 5º a 6º (P12,13,14,25,26,40,41)	12:20	13:20	3	193,5	HA-25/B/20/Ila	3672
	FDO 5º a 6º (P37P y P38P)			3,5	197		
07/07/2010	FDO 6º a 7º (P1,2,3,4,5,6,15',16,17,18)	17:29	18:50	5	202	HA-25/B/20/Ila	3790
08/07/2010	FDO 6º a 7º (P42,43,44,30,31,32,33,34)	17:16	18:50	4,5	206,5	HA-25/B/20/Ila	3855
09/07/2010	FDO 6º a 7º (P28P,P29P)	12:08	13:30	3,5	210	HA-25/B/20/Ila	3889
12/07/2010	ESCALERA P.BAJA	17:14	18:50	3	213	HA-25/B/20/Ila	3950
14/07/2010	FDO 6º a 7º (P10,11,21,22,23,7,8,9,36)	17:35	19:20	5,5	218,5	HA-25/B/20/Ila	4017
15/07/2010	ESCALERA P. BAJA - 1ª PLANTA	17:19	18:20	2	220,5	HA-25/B/20/Ila	4085
16/07/2010	FDO 6º a 7º (P13,14,26,39,40,41 y PANTALLAS)	12:16	13:50	6,5	227	HA-25/B/20/Ila	4119
20/07/2010	PLANTA 4ª a 5ª (P16,17,18,19,20) y ESCALERA	16:53	18:20	5	232	HA-25/B/20/Ila	4334
	PLANTA BAJA 2-2 (2m3)						

Elemento a hormigonar:	PILARES
------------------------	---------

Fecha	Localización	Hora carga	Hora descarga	m3	Parcial	Tipo de hormigon	nº Albaran
21/07/2010	PLANTA 4ª a 5ª (P27,1,2,3,4,5,6,15',31)	17:05	18:25	5	237	HA-25/B/20/Ila	4433
27/07/2010	PLANTA 4ª a 5ª (P7,21,22,23,24,25,36 y ESCALERA 1	17:10	18:50	5,5	242,5	HA-25/B/20/Ila	4792
29/07/2010	PLANTA 4ª (P8,9,10,11,12,13,39,40)	17:17	18:20	3	245,5	HA-25/B/20/Ila	3004
30/07/2010	PLANTA 4º A 5º (14,25,41,P37P,P38P)	13:13	14:55	6	251,5	HA-25/B/20/Ila	3264
02/08/2010	PLANTA 5º A 6º (P15,16,17,18,19,20,31,32,33,34,35)	16:55	18:15	4	255,5	HA-25/B/20/Ila	5274
03/08/2010	PLANTA 5ª a 6ª (P1,2,3,4,5,6,15') Y MURETE ACERA	17:00	18:30	5	260,5	HA-25/B/20/Ila	5310
05/08/2010	PLANTA 5ª a 6ª (P42,43,44)	17:34	19:00	5	265,5	HA-25/B/20/Ila	5377
09/08/2010	PLANTA 5ª a 6ª (P7,21,22,23,24,25,7,36,39)	17:10	18:25	3,5	269	HA-25/B/20/Ila	5538
12/08/2010	PLANTA 5ª a 6ª (P8,9,10,11,12,13,14,26)	17:17	18:45	4	273	HA-25/B/20/Ila	5681
13/08/2010	PLANTA 5ª a 6ª (P28P,P29P)	11:14	12:10	6	279	HA-25/B/20/Ila	5686
23/08/2010	PLANTA 6ª - escalera 1	16:40	17:14	4	283	HA-25/B/20/Ila	6020
24/08/2010	PLANTA 6ª (P43,44,30,16,15,42, escalera)	17:28	18:55	5	288	HA-25/B/20/Ila	6059
25/08/2010	PLANTA 6ª (P29P, P29P)	17:50	18:55	3	291	HA-25/B/20/Ila	3935
01/09/2010	PLANTA 6ª (P21,22,23,24,25,36,39)	17:09	18:20	3	294	HA-25/B/20/Ila	6318
06/09/2010	PLANTA 6ª (P37P,P38P, 41a, 26a)	17:20	18:29	4	298	HA-25/B/20/Ila	6514
08/09/2010	PLANTA 7ª (P16a, 17,18, 19,20)	7:47	8:52	3	301	HA-25/F/20/Ila	6543
08/09/2010	ESCALERA, ZONA 1	17:34	18:50	2,5	303,5	HA-25/B/20/Ila	6577
10/09/2010	PLANTA 7ª (P28P, 29P, 30,31,32,33,34,35)	12:59	14:25	6	309,5	HA-25/B/20/Ila	6637
13/09/2010	ESCALERA, ZONA 2, 4ª PLANTA	8:02	9:00	2,5	312	HA-25/B/20/Ila	6666
13/09/2010	PLANTA 7ª (P43,44,21,22,23,24,25a,35,36)	17:12	18:35	4	316	HA-25/B/20/Ila	6689
13/09/2010	PLANTA 7ª (P37P,38P, 39,40a)	18:06	19:25	4	320	HA-25/B/20/Ila	6692
14/09/2010	ESCALERA, ZONA 1, 5ª PLANTA	16:13	17:30	2,5	322,5	HA-25/B/20/Ila	4351
17/09/2010	PANTALLAS CUBIERTA y ESCALERA 2, 5ª PLANTA	12:40	14:05	5	327,5	HA-25/B/20/Ila	6872
20/09/2010	ESCALERA 2, PLANTA 6ª	17:20	18:15	2,5	330	HA-25/B/20/Ila	6912
21/09/2010	ESCALERA ZONA 1, 7ª PLANTA a CUBIERTA	17:11	18:37	5,5	335,5	HA-25/B/20/Ila	6993