


Obra:		Fecha
68 viviendas en régimen mixto, locales comerciales y aparcamiento		17 de junio del 2011.
C/San Antonio, Mislata. Valencia		
Presentes:	JOSE SOMOVILLA VICENTE	Director ejecutor de la obra
	MIGUEL ÁNGEL BAÑOS	Empresa Constructora
	MIQUEL GÓMEZ	Jefe de obra
	MIGUEL ÁNGEL MONSALVE	Encargado de obra
	ENRIQUE CALVET	Director de obra

ACTIVIDAD: **BARANDILLAS CORREDORES.**

ÓRDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS:

Se están colocando las placas de anclaje de los montantes de la barandilla de los corredores de acceso a las viviendas por la fachada posterior. Se aprecia que debido a la falta de aplomo de los cantos de algunos forjados, se han colocado cuñas de plástico entre éstos y las placas.

Estas cuñas deberán quitarse y se utilizarán únicamente para aplomar la placa. Una vez aplomada, nivelada y soldados los espárragos y tuercas a éstas, se rellenará el espacio entre la placa y el forjado macizándolo con resina epoxi de doble componente.



ACTIVIDAD: **BARANDILLAS BALCONES.**

ÓRDENES / INSTRUCCIONES DICTADAS:

Se modifica la pletina de rigidización utilizada como pasamanos en la barandilla de los balcones, por un rectangular de 60 x 20 mm en la misma disposición.

El vidrio de las tres caras se colocará lateralmente de modo que la cuña sujete éste prácticamente en su totalidad.