

# FICHA DE OBRA

ZONA: 2	SITUACION: <b>EP</b> EN PRODUCCIÓN				
DELEGACION: EDIFICACION VALENCIA	FECHA ELABORACION: PLANIFICACIÓN: may.-08				
GRUPO:	FECHA ADJUDICACION CONTRATO: 22/06/07				
OBRA: <table border="1"><tr><th>CODIGO</th><th>TITULO</th></tr><tr><td>B-059</td><td>IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER</td></tr></table>	CODIGO	TITULO	B-059	IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER	FECHA TERMINACION CONTRATO: 08/09/08
CODIGO	TITULO				
B-059	IES SAN ANTONIO DE BENAGEBER				
CLIENTE: CIEGSA	FECHA TERMINACION PREVISTA: 30/01/09				
UTE CON TERCEROS: NO % CH: 50% SOCIO/S: 50%					

(todas las cifras en miles de euros)

CRÉDITO	EXPEDIENTES (P-PAT-PAE)		EXPEDIENTES APROBADOS (AE)	CERTIFICADO	COBRADO	PRODUCCIÓN BRUTA 31/05/2008	PENDIENTE			FINAL		
	SIN TRAMITAR	TRAMITE					A	P	O	A	P	O
CONTRATO INICIAL			3.945	321	321	280	3.665	3.665	3.665	3.945	3.945	3.945
LIQUIDACION	197							197	394		197	394
REVISION DE PRECIOS									40			40
SUMA PRODUCCIÓN BRUTA	197		3.945	321	321	280	3.665	3.862	4.099	3.945	4.142	4.379

(1) Provisiones Brutas	
(2) Producción de provisiones	
(3) Provisiones Netas	(1)-(2)
TOTAL PRODUCCIÓN NETA	(0)-(3)
	280 3.665 3.862 4.099 3.945 4.142 4.379

COSTES		COSTES 31/05/2008		PENDIENTE			FINAL		
				A	P	O	A	P	O
(A) COSTE DIRECTO		199	2.801	2.754	2.690	3.000	2.953	2.889	
(1) Costes Corrientes		50	200	180	180	250	230	230	
(2) Costes Amortizables									
(3) Liquidación obra									
(4) Tributos,Tasas y Licencias			148	107	107	148	107	107	
(H) TOTAL INDIRECTOS (s/financ. ni tasas)	(1)+(2)+(3)+(4)	50	348	287	287	398	337	337	
(5) Costes Financieros			1	1	1	1	1	1	
(B) TOTAL INDIRECTOS (S/Tasas)	(H)+(5)	50	349	288	288	399	338	338	
(C) COSTE TOTAL (S/Tasas)	(A)+(B)	249	3.150	3.042	2.978	3.399	3.291	3.227	
(D) COSTE ESTRUCTURA (Tasas)		31	364	383	407	395	414	438	
(E) COSTE TOTAL	(C)+(D)	280	3.514	3.425	3.385	3.794	3.705	3.665	
(F) OTROS INGRESOS/GASTOS DE EXPLOTACIÓN (+/-)									
(G) RESULTADO OBRA ESPEJO (+/-)		25				25	25	25	
RESULTADO	PROD.-(E)+(F)+(G)	25	151	437	714	176	462	739	

% S/Producción 8,9% 4,5% 11,2% 16,9%

OBSERVACIONES