

DIARIO DE OBRA 28 Febrero

- **TRABAJOS REALIZADOS**

Segundo replanteo del perímetro de excavación, con ayuda de la estación total.

- **PERSONAL EN OBRA**

Arquitecto Técnico

Promotor

Constructor



- **EQUIPOS UTILIZADOS**

Estación Total

Mira

Cinta métrica

Piquetas metálicas

Martillo

Yeso



- **OBSERVACIONES**

Por petición del promotor, se desplaza la vivienda 2,5m en dirección Noroeste, esto ayuda a que la rampa de acceso al garaje, tenga menos pendiente.

