

NO CONFORMIDAD



- **CAUSAS**

Incorrecta colocación de negativos.

- **PROBLEMAS**

Insuficiente anclaje en zuncho de coronación del muro, torsión/deformación de la armadura longitudinal del zuncho.

- **SOLUCIÓN**

Atado de negativos con la patilla en la parte exterior del zuncho.

