

DIARIO DE OBRA 29 ABRIL

- **TRABAJOS REALIZADOS**

Replanteo, armado, encofrado y hormigonado de pilares de primer forjado.

- **PERSONAL EN OBRA**

Arquitecto técnico

Encargado

Dos oficiales de 1ª

Dos peones de 1ª

Operario camión

Operario camión hormigonera

- **EQUIPOS UTILIZADOS**

Replanteo: Estación total, mira, tiralíneas, cinta métrica, spray.

Armado: Tenazas, camión con pluma, nivel.

Encofrado: Nivel, camión con pluma, pata de cabra.

Hormigonado: cubilote, vibrador, camión con pluma, nivel.

- **OBSERVACIONES**

Se replantean, arman, encofran y hormigonan los 19 pilares el mismo día.

