

DIARIO DE OBRA 19 ABRIL

- **TRABAJOS REALIZADOS**

Colocación de viguetas auto resistentes y bovedillas de hormigón en primer forjado.

- **PERSONAL EN OBRA**

Arquitecto técnico
Oficial de 1ª
Peón de 1ª
Peón ordinario
Operario camión

- **EQUIPOS UTILIZADOS**

Camión con pluma
Cinta métrica
Tiralíneas

- **OBSERVACIONES**

A la recepción de las viguetas pretensadas, en algunas de ellas se detectan oquedades en la parte superior y se informa a la dirección facultativa, se inspecciona, y por dimensión, forma, ubicación de la oquedad y por el ambiente en que estará sometida, se da el visto bueno. Por lo que se procede a la colocación de las mismas.

