

DIARIO DE OBRA 17 Marzo

- **TRABAJOS REALIZADOS**

Colocación toma tierra.

- **PERSONAL EN OBRA**

Instalador Especializado

- **EQUIPOS UTILIZADOS**

Cordón Cobre

Pica de Cobre

Borne

Martillo

- **OBSERVACIONES**

Se visan defectos en la colocación de la toma tierra, en primer lugar no forma un anillo como representa en proyecto, con inicio i fin en el mismo punto, y en segundo lugar, una de las piquetas es un redondo de acero.

