

NO CONFORMIDAD



- **CAUSAS**

Mal armado de la losa de escalera, faltaría refuerzos en zonas sometidas a flexión.

- **PROBLEMAS**

Que quede debilitada la losa de escalera y fisure.

- **SOLUCIÓN**

Colocar refuerzos $\varnothing \geq 12\text{mm}$ en los quiebros de la losa, o realizarlo como en el proyecto.

