

PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCIÓN	
-----------------------------------	--

OBRA A EJECUTAR:		37 VIVIENDAS PROTECCIÓN PÚBLICA				LOCALIZACIÓN:	SAGUNTO	
ACTIVIDAD:		<u>PARTICIONES INTERIORES</u>						
Fase de ejecución	Puntos de inspección	Tipo Inspección		Doc. Ref.	Nº Comprobaciones	Tolerancias	Observaciones	
		PI/Crítico/Espera	Responsable					
ACOPIO DE MATERIAL	Recepción y estado del material	PI	JO	PLAN DE CONTROL/ LC-91	1			
	Estado y Ensayos a realizar. Estanqueidad.	PC	DF	PLAN DE CONTROL/ LC-91 / PROYECTO / EHE	2			
REPLANTEO TABIQUE	Adecuación a proyecto	PI	JO	PROYECTO	1		1 enjarie cada 3 hiladas	
	Comprobación de espesores	PI	JO	PROYECTO	1			
	Huecos de paso	PI	JO	PROYECTO	1		Relleno de pasta de yeso a las 24h.	
	Desplome y escuadria del premarco	PI	JO	PROYECTO	2			
EJECUCION TABIQUE	Trabado y unión a otros tabiques	PI	JO	PROYECTO	1	<1cm en 3m de H.		
	El encuentro con elementos estructurales verticales no sera solidaria	PI	JO	PROYECTO	1			
	Se dejará holgura en el encuentro con forjado superior	PI	JO	PROYECTO	1	2 cm		
COMPROBACIONES FINALES	Planeidad mediante regle de 2 m de longitud	PC	DF	PROYECTO/LC-91	2			
	Desplome.	PC	DF	PROYECTO / CTE	2			
	Fijación al tabique del cerco o premarco. Descuadres, Alabeos	PC	DF	PROYECTO/LC-91	1			
	Rozas:distanciadas al menos a 15cm de cercos. Se rellenarán de pasta de yeso a	PI	JO	PROYECTO/LC-91	1			
<u>Responsable</u>		Jefe Obra						
Fecha	Firma DAVID FERRUSES MARTINEZ	FOTOGRAFIAS:						