

PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCIÓN

OBRA A EJECUTAR:	37 VIVIENDAS PROTECCIÓN PÚBLICA				LOCALIZACIÓN:	SAGUNTO	
ACTIVIDAD:	Movimientos de tierras						
Fase de ejecución	Puntos de inspección	Tipo Inspección		Doc. Ref.	Nº Comprobaciones	Tolerancias	Observaciones
		PI/Crítico/Espera	Responsable				
ESTUDIO DEL PROYECTO	Análisis y estudio del proyecto en cada una de sus fases.	PI	JO	Proyecto	1		
IDENTIFICACIÓN SOLAR	Localizacion del solar	PI	JO	Proyecto/Catastro	1		
	Preexistencias de elemenetos en la zona(arboles, ruinas,acequias,etc)	PI	JO	Verificar	1		
	Dimensiones del solar	PI	JO	Proyecto/Catastro	2		
	Lindes con parcelas colindantes	PI	JO	Proyecto/Catastro	1		
	Construcciones próximas	PI	JO	Proyecto	1		
ACTUACIONES PREVIAS	Vallado perimetral de la zona de actuación	PI	JO/DF	Proyecto	1		
	Señalización de peligros y de la seguridad y salud de las personas.	PI	JO	Proyecto	1		
	Organización y colocación de instalaciones auxiliares.	PI	JO	Proyecto	1		Caseta, vestuarios, comedor, aseos.
	Recepcion de maquinaria para trabajos de movimientos de tierras.	PI	JO	Proyecto	1		
	Estudio geotecnico del terreno, para verificar los distintos estratos.	PC	DF	Laboratorio	1		
	Despeje de la zona mediante limpieza vegetal y retirada de escombros.	PI	JO	Visual	1	<15 cm	
REPLANTEO PREVIO	Replanteo para situar el edificio.	PI	DF	Proyecto	2		
	Marcar lindes	PI	JO	Proyecto	1		
	Marcar encintado de aceras y vial.	PI	JO	Proyecto	1		
EXCAVACIÓN DE PARCELA	Eleccion de maquinaria apropiada.	PI	JO	Proyecto	1		Retroexcavadora y camiones.
	Retirada de tierra mediante camiones.	PI	JO	Proyecto	1		
	Comprobación de niveles y cotas de acuerdo al proyecto.	PI	JO	Proyecto	2		
	Aporte de tierra y de compactación de la cimentación.	PI	JO	Proyecto	1		
	Limpieza y despeje de la zona	PI	JO	Visual	1		
REPLANTEO CIMENTACIÓN	Replanteo de la cimentación	PI	JO	Proyecto	3		
EXCAVACIÓN CIMENTACIÓN	Excavación mediante maquinaria apropiada	PI	JO	Proyecto	1		
	Retirada de tierras mediante camiones	PI	JO	Proyecto	1		
	Comprobación de las dimensiones de las zapatas.	PI	DF	Proyecto	2		
COMPROBACIONES FINALES	Verificar las dimensiones finales	PI	JO	Proyecto	1		
	Verificar consistencia del terreno	PI	JO	Laboratorio	1		
	Limpieza y despeje de cimentación.	PI	JO	Visual	1		
Responsable	Jefe Obra						
Fecha							
Firma	DAVID FERRUSES MARTÍNEZ	FOTOGRAFÍAS:					