

PROGRAMAS DE PUNTOS DE INSPECCIÓN							
OBRA A EJECUTAR:	37 VIVIENDAS PROTECCIÓN PÚBLICA				LOCALIZACIÓN:	SAGUNTO	
ACTIVIDAD:	<u>Cimentaciones superficiales</u>						
Fase de ejecución	Puntos de inspección	Tipo Inspección		Doc. Ref.	Nº Comprobaciones	Tolerancias	Observaciones
		PI/Crítico/Espera	Responsable				
ACTUACIONES PREVIAS	Recepción y acopio de materiales.	PI	JO	PROYECTO/PEDIDO/EHE/LC-91	1		
	Rasante de fondo de excavación	PI	JO	PROYECTO/EHE/LC-91	1		
	Hormigón de limpieza. Nivelación	PI	JO	PROYECTO	1		
COLOCACIÓN DE ARMADURAS	Ensayos previos de armadura.	PC	DF	PROYECTO/PLAN CONTROL/EHE/LC-91	1		
	Comprobación estado de las barras.Numero, solape, distancias...	PC	DF	PROYECTO/EHE	1		
	Comprobación de diámetros de las barras de acero	PC	DF	PROYECTO/EHE	1		
	Posición y disposición de las armaduras	PC	DF	PROYECTO/EHE	2		
	Arriostramiento de las armaduras	PC	DF	PROYECTO/EHE	2		
	Colocación correcta de la toma de tierra	PC	DF	PROYECTO	2		
	Nivelación del emparrillado mediante calzos	PC	DF	PROYECTO	1		
	RECEPCIÓN DE HORMIGÓN	Comprobación de albaranes.	PI	JO	PROYECTO/PEDIDO/EHE/LC-91	1	
ENSAYOS DE HORMIGÓN	Comprobación consistencia. Cono de Abrams	PC	DF	PROYECTO/PLAN DE CONTROL/EHE/LC-91	1		
	Probeta	PE	DF	PROYECTO/PLAN DE CONTROL/EHE/LC-91	1		
PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN	Limpieza de la superficie a hormigonar	PI	JO	EHE	1		
	Medio utilizado para el vertido.	PI	JO	EHE	1		Bombeo de hormigón.
	Distancia y dirección de vertido del hormigón	PC	DF	EHE	1	h<2m	
	Comprobación del baño de hormigon en las barras	PC	DF	PROYECTO/EHE	1		
	Vibrado y compactación del hormigón	PC	DF	PROYECTO/EHE	1		
	Nivelación de la superficie de hormigonado	PI	JO	EHE	2		
CURADO	Hidratación de la superficie	PE	DF	LC - 91	1	1 semana (7días)	Riego continuo
COMPROBACIONES FINALES	Protección de los extremos de las barras.	PI	JO	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	2		Setas, señalizaciones.
	Longitud de las barras	PC	DF	PROYECTO/EHE	1		
	Superficies de cimentación en buen estado	PI	JO	PROYECTO/EHE	1		
	Distancia entre zapatas	PC	DF	PROYECTO/EHE	1		
	Distancia entre pilares	PC	DF	PROYECTO/EHE	2		Acorde a proyecto
	Proteger zonas sin hormigonar	PI	JO	PROYECTO/EHE/PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	1		
	<u>Responsable</u>	Jefe Obra					
Fecha	Firma DAVID FERRUSES MARTÍNEZ						
FOTOGRAFÍAS:							