

**PROTOCOLO DE ACTUACIÓN:**

**Realización del dintel de ladrillo caravista en fachada.**

**Obra: 68 viviendas en Mislata Conresa.**

**Fecha: 4-11-2010**



A continuación se procede a definir y describir la forma de realizar el dintel de lcv en fachada debido a la imposibilidad de realizarlo desde el andamio motorizado:

- 1.-Con el propósito de utilizarlo como protección colectiva trasera gracias a las barandillas de las que dispone y de su propia plataforma, se situará el andamio motorizado a unos 25 cm del forjado inferior al dintel a realizar.
- 2.-Se dispondrá de un andamio compuesto por dos borriquetas y doble plancha, formando una plataforma de trabajo nunca inferior a 60 cm de ancho. La forma de colocación del mismo será perpendicular a la fachada, es decir, una borriqueta en el voladizo y la otra en el interior del edificio.
- 3.- Será indispensable para poder acceder al andamio de borriquetas la utilización del arnés de seguridad anclado a un punto fijo de la estructura.
- 4.- A modo de quitamiedos y para facilitar el apoyo, se permitirá la colocación de dos planchas de andamio entre los voladizos contiguos. Estas plataformas nunca serán utilizadas para apoyo de otros andamios o de acceso al propio andamio motorizado. Debiéndose retirar una vez se eleve el andamio motorizado a la siguiente planta.