

DIARIO DE OBRA 18 ABRIL

- **TRABAJOS REALIZADOS**

Encofrado 1er forjado, jácenas colgadas y apoyo de viguetas auto resistentes en muro.

- **PERSONAL EN OBRA**

Arquitecto técnico

Oficial de 1ª

Peón de 1ª

Peón ordinario

- **EQUIPOS UTILIZADOS**

Nivel

Tiralíneas

Martillo

Tronzadora de madera

- **OBSERVACIONES**

Como se puede observar, el apoyo de los puntales se realiza sobre tacos de madera relativamente cortos, y estos a su vez están sobre la zahorra de la solera, no es la mejor solución, ya que corre peligro a que se pise y haga movimiento, se podrían colocar vigas de madera más largas (3-4m), con esto se conseguiría un apoyo más uniforme.

