

# CONFORMIDAD



- **RAZÓN**

Se sacan niveles para dejar el hormigón de limpieza a nivel, así cuando pongan la armadura tanto de cimentación, como los enanos de pilares y muro, estarán aplomados.

- **PROBLEMAS EVITADOS**

Problemas con la verticalidad de esperas, tener que poner calzos más altos en zonas más bajas, y sujetar armaduras por inestabilidad de apoyo en el hormigón de limpieza.

- **OTRAS SOLUCIONES**

Con maestras, pero es más costoso.

