

programa de puntos de inspección						
OBRA: Vivienda Unifamiliar Aislada, benifallet 12		Localización:			Teulada	
ACTIVIDAD: Tabiquería					Zona ejecución	
Fase de ejecución	Puntos de inspección	Tipo Inspecc.		Doc. Ref.	Tolerancias	Observ.
		C/E/I	Resp.			
Acopio del material	Recepción, estado y ensayos	PC	DF	Plan de control / LC-91		Zona no molesta
Replanteo	Adecuación a proyecto	PI	JO	Proyecto		
	Comprobación de espesores	PI	JO	Proyecto		será hueco doble si llevan conducciones
	Huecos de paso	PI	JO	Proyecto		
	Desplome y escuadria del premarco	PI	JO	Proyecto		
Ejecución del tabique	Trabado y unión a otros tabiques	PI	JO	Proyecto		1 enjarje cada 3 hiladas
	El encuentro con elementos estructurales verticales no sera solidaria	PI	JO	Proyecto		
	Se dejará holgura en el encuentro con forjado superior	PI	JO	Proyecto	2 cm	relleno de pasta de yeso a las 24h.
Comprobación final	Planeidad mediante regle de 2 m de longitud	PI	JO	Proyecto		
	Desplome.	PI	JO	Proyecto	<1cm en 3m de H.	
	Fijación al tabique del cerco o premarco. Descuadres. Alabeos	PI	JO	Proyecto		
	Rozas:distanciadas al menos a 15cm de cercos. Se rellenarán de pasta de yeso	PI	JO	Proyecto		