

MATERIALES RECIBIDOS

FECHA	MATERIAL	UBICACIÓN	OBSERVACIONES	REFERENCIA
10/MARZO/2011	Colocación de contador de agua	Parcela	Se coloca el contador, en el armario de fachada de la propiedad.	Foto 1, pag1
17/MARZO/2011	Cuadro eléctrico provisional de obra	Parcela	Corriente monofásica, ya que no se utilizarán equipos en trifásico.	Foto 2, pag 1
17/MARZO/2011	Derivación de agua	Parcela		Foto 3, pag 1
17/MARZO/2011	Hormigón de limpieza	Cimentación	Se vierten 11.5 m ³ de hormigón	Foto 4, pag 1
29/MARZO/2011	Armadura de cimentación	Cimentación	Las parrillas inferiores vienen del taller ya montadas, y las esperas con la longitud necesaria.	Foto 5, pag 2
30/MARZO/2011	Hormigón de cimentación	Cimentación	Comprobamos la hora de preparación, hora de salida, y características del hormigón, para asegurarnos que sea el de proyecto.	Foto 6, pag 2
01/ABRIL/2011	Armadura Muro y Pilares sótano	Sótano	Revisamos las barras del muro y los pilares (ya montados), para que cumpla con medidas y diámetros.	Foto 7, pag 2 y foto 8, pag 3
02/ABRIL/2011	Encofrado muros	Sótano	Están en buen estado y limpias.	Foto 9, pag 3
04/ABRIL/2011	Hormigón	Muros de sótano	Comprobamos albarán, hora fabricación, hora salida...etc	Foto10, pag 3 y foto 11, pag 4
05/ABRIL/2011	Hormigón	Muros de sótano	Es vertido mediante cubilote	Foto 12, pag 4
07/ABRIL/2011	Hormigón	Muros de sótano		Foto 13, pag 5
13/ABRIL/2011	Emulsión asfáltica y Lámina asfáltica	Muros de sótano	Recibimos la emulsión en cubos de 25 litros, y la lámina en rollos de 10.00 x 1.00 m, comprobamos que coincide con proyecto.	Fotos 14 y 15, pag 5
16/ABRIL/2011	Grava	Drenaje muro sótano	Observamos que se vierte una tongada de 20-30cm solamente.	Foto 16, pag 5
17/ABRIL/2011	Tableros de encofrar, puntales, sopandas.	Forjado Planta Baja	Para jácenas colgadas (y vistas en el	Foto 17, 18 y19

			sótano), se utilizan tableros nuevos.	de la pag 6
19/ABRIL/2011	Viguetas y Bovedillas	Forjado Planta Baja	Se comprueban dimensiones i estado de las viguetas, que presentan unas coqueras que la dirección facultativa acepta.	Fotos 20, 21 y 22, pag 6 y 7
26/ABRIL/2011	Jácenas, puntales, mallazo, redondos de acero corrugado.	Forjados	El estado de los puntales perfecto, el mallazo coincide con el de proyecto, las jácenas vienen montadas y los redondos son para refuerzos.(revisamos diámetros)	Fotos 23, 24, pag 7, y 25 pag 8
28/ABRIL/2011	Hormigón	Forjado Planta Baja	Se realizan probetas para el laboratorio de control de calidad.	Fotos 26 y 27, pag 8
28/ABRIL/2011	Armadura pilares	Pilares Planta Baja	Se suministran armados, tienen el diámetro y las dimensiones adecuadas.	Foto 28, pag 9
29/ABRIL/2011	Chapas de encofrado metálicas.	Pilares Planta Baja	Están en perfecto estado, y limpias.	Foto 29, pag 9
06/MAYO/2011	Hormigón	Forjado Primera Planta	Se realizan las probetas pertinentes y un cono de abrams para ver la consistencia del hormigón.	Foto 30, pag 9 y 31, 32, 33, 34 pag 10
09/MAYO/2011	Armadura pilares	Forjado Primera Planta	Se comprueban dimensiones y diámetros.	Foto 35, pag 10
12/MAYO/2011	Viguetas y Bovedillas	Forjado cubierta	Examinamos las viguetas y las bovedillas, comprobando su estado de fabricación i los certificados pertinentes.	Fotos 36, pag 11
13/MAYO/2011	Armadura forjado	Forjado cubierta	Se inspecciona el albarán y se corroboran visualmente las armaduras.	Foto 37, pag 11
13/MAYO/2011	Hormigón	Forjado cubierta	Revisamos el albarán para comprobar las características.	Fotos 38,39,40, pag 11 y 12