

NO CONFORMIDAD



- **CAUSAS**

Mal trabajo de vaciado con la excavadora.

Estaba el perímetro del vaciado replanteado con estación total, con 80cm de más en toda la excavación, para realizar trabajos de drenaje e impermeabilización, y cuando se replantea la cimentación de la zapata corrida de los muros, se observa que falta refinar algunos muros.

- **PROBLEMAS**

No se podrán realizar los trabajos de drenaje e impermeabilización.
Aumento de coste y de tiempo.

- **SOLUCIÓN**

Refinar los muros que sea necesario, y volver a replantear la cimentación.

