

CONFORMIDAD



- **RAZÓN**
Colocación de rigilizadores i horquillas en el armado del muro de sótano.
- **PROBLEMAS EVITADOS**
Que el armado se deforme transversalmente, y q aumente o disminuya su espesor, y al hormigonar, la armadura no tenga el recubrimiento ni la disposición necesaria para trabajar al 100%.
- **OTRAS SOLUCIONES**
No proceden.

