

CONFORMIDAD



- **RAZÓN**
Correcta ejecución armado de conexión de losa de escalera con forjado.
- **PROBLEMAS EVITADOS**
Sobreesfuerzos en viguetas o jácenas, fisuras, etc.
- **OTRAS SOLUCIONES**
Para el armado, básicamente es el mismo, variaría dependiendo del diseño de la escalera y la dirección del forjado, pero la solución adoptada, está bien ejecutada.

