

programa de puntos de inspección						
OBRA:		Vivienda Unifamiliar Aislada, Benifallet 12			Localización:	
ACTIVIDAD:		Muros de contención		Unidad Inspección		Teulada
						Zona ejecución
Fase de ejecución	Puntos de inspección	Tipo Inspecc.		Doc. Ref.	Tolerancias	Observ.
Acopio de material	Recepción y acopio de materiales.	PI	JO	PROYECTO/PEDIDO/EHE/LC-91		
	Estado	PI	JO	PROYECTO/EHE/LC-91		
Colocación de armaduras	Diametros	PC	DF	PROYECTO/PLAN CONTROL/EHE/LC-91		
	Longitudinales y Transversales	PC	DF	PROYECTO/PLAN CONTROL/EHE/LC-91		
	Alineación, verticalidad, espesor del muro	PC	DF	PROYECTO/PLAN CONTROL/EHE/LC-91		
	Refuerzos, Separadores	PC	DF	PROYECTO/PLAN CONTROL/EHE/LC-91		
	Arriostramiento de las armaduras	PC	DF	PROYECTO/PLAN CONTROL/EHE/LC-91		
Recepción del Hormigón	Comprobación del albarán.	PI	JO	PROYECTO/PEDIDO/EHE/LC-91		
Ensayos del hormigón	Comprobación consistencia. Cono de Abrams	PC	DF	PROYECTO/PLAN DE CONTROL/EHE/LC-91		
	Probetas de consistencia del hormigón	PE	DF	PROYECTO/PLAN DE CONTROL/EHE/LC-91		
Puesta en obra del hormigon	Limpieza de la superficie a hormigonar	PI	JO	EHE		
	Medio de vertido. Canaletas, cubilote, etc	PI	JO	EHE		
	Distancia y direccion de vertido del hormigón	PC	DF	EHE	h<2m	
	Comprobación del baño de hormigon en las barras	PC	DF	PROYECTO/EHE		
	Vibrado y compactación del hormigón	PC	DF	PROYECTO/EHE		
Curado	Hidratación de la superficie	PE	DF	LC - 91	1 semana (7dias)	
Comprobaciones finales	Protección de los extremos de las barras. Mediante setas.	PI	JO	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD		
	Superficies de cimentación en buen estado	PI	JO	PROYECTO/EHE		
	Distancia entre pilares	PC	DF	PROYECTO/EHE		